

江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJHY-01

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.11.8
会议主持人	马旭东	会议主题	关于现场施工进度、材料进场以及加固问题	
本次会议内容：				
一、建设单位：				
1. 厂房加固进度太慢，严重影响光伏区施工，要求加固单位加快进度。				
2. 厂房加固工程未按图施工，个别地方未加固，要求加固单位提出解决方案，提供承诺函并加盖公章。				
3. 确定 SVG、高低压电缆、开关柜、二次设备等设备材料到货时间。				
4. 施工单位合理安排施工进度，做好施工进度表。				
二、施工单位：				
1. 材料到场情况：				
a. 夹具到场情况：腾盛项目到场 60%、恒达项目 11 月 15 日之前到场、福莱居项目到场 100%；				
b. 组件到场情况：腾盛项目到场 800k、恒达项目未到场、福莱居项目到场 800k；				
c. 格栅板到场情况：三个项目都到齐；				
d. 线缆到场情况：福莱居项目光伏线 20 号之前到、交流电缆 25 号之前到场。				
2. 现场施工情况：				
a. 腾盛项目支架安装 0.75MW；恒达项目、福莱居项目未安装；				
b. 腾盛项目屋面防腐已做 70%，加固檩条安装完成。				
3. 下周工作计划：腾盛项目、恒达项目、福莱居项目支架安装完成。				
4. 汇流箱 11 月 27 日到场、电缆 11 月 30 日到场、箱变 12 月 17 日到场，二次设备合同未签订。福莱居项目高低压柜 11 月 25 日到场。				
5. 加固问题于 2018 年 11 月 9 日给予回复。				
三、监理项目部				
1. 截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。				
2. 着重强调安全问题，所有人员进场必须正确佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全				

带。

3. 屋面禁止吸烟，及时清理屋面垃圾，年龄大的人禁止上屋面。
4. 吊装周边必须拉好安全警示带，吊车作业半径内禁止通行。
5. 每道工序施工之前必须给工人做好安全技术交底。
6. 屋面防腐完成经监理方检查合格后方可安装支架。
7. 桥架问题尽快解决，尽快到场。
8. 施工单位前期资料尽快报审监理部，材料进场必须报验。
9. 施工现场必须悬挂警示牌。
10. 恒达项目厂房内机械设备顶部是否加固，如加固，按图纸施工，如不加固，重新计算荷载并出具设计变更。
11. 恒达项目屋顶线缆位置需协调更换位置。
12. 加固工程未按图施工部位出具承诺函加盖公章。
13. 排出三个项目的施工进度计划表，严格按照施工进度计划执行。

主送单位	沭阳昱开光伏发电有限公司		
抄送单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.11.8

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称:江苏福莱居1MW光伏发电项目

日期: 2018. 11. 08

[illegible]