

会 议 纪 要

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：ZJHJ-FLJHY-03

签发：徐耀生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.11.23
会议主持人	杨铃铃	会议主题	关于现场施工进度、材料进场以及加固问题	
本次会议内容：				
现场工期延后事项：				
福莱居项目：				
1. 加固原计划 11 月 23 日完成，现已延后 2-3 天；				
2. 逆变器安装原计划 11 月 20 日完成，现已延后 3 天；				
3. 汇流箱原计划 11 月 23 日到货，实际到货预计 11 月 28 日，延后 5 天；				
4. 接地安装原计划 11 月 25 日完成，实际安装预计 11 月 30 日完成，延后 5 天；				
5. 低压开关柜计划 11 月 25 日到货。				
腾盛项目：				
1. 加固原计划 11 月 28 日完成，现预计 12 月 4 日完成，延后 4 天；				
2. 支架、检修通道安装预计 12 月 5 日完成；				
3. 组件原计划 11 月 23 日开始安装，现已延后，预计 12 月 10 日完成；				
4. 汇流箱 11 月 23 日到场 48 台，预计 12 月 6 日完成；				
5. 箱变基础开挖原计划 11 月 18 日开始，现延后 5 天，11 月 24 日开始施工，预计 12 月 10 日完成箱变安装；				
6. 接地安装计划 11 月 26 日开始施工。				
恒达项目：				
1. 加固于 12 月 4 日完成；				
2. 截止 11 月 23 日，支架安装 70%，预计 11 月 30 日完成，延后 3 天；				
3. 检修通道、逆变器支架预计 12 月 6 日完成；				
4. 组件安装原计划 12 月 1 日开始，现延后 4 天，预计 12 月 13 日完成；				
5. 汇流箱于 11 月 27 日到场；				

6. 箱变基础于 11 月 24 日开挖。

下周施工计划:

1. 恒达项目、腾盛项目支架安装完成;
2. 福莱居、腾盛、恒达三个项目组件安装在 12 月 20 日之前完成;
3. 福莱居项目光伏线缆、低压电缆敷设完成;
4. 腾盛项目汇流箱支架安装完成。

监理单位:

1. 现场已安装防护栏, 施工人员已穿戴反光马甲, 屋面安全爬梯整改正在施工; -
3. 现场加固斜撑两端加固板厚度 (10mm) 与原加固板厚度差异过大 (16mm), 要求施工单位出具书面报告;
4. 系杆、支撑焊接完成后要做拉力试验, 并出具试验报告;
5. 部分加固板开孔位置与图纸设计不符, 加固斜撑安装两端加固板不垂直, 要求施工单位整改;
6. 加固材料防腐刷漆之后必须报验监理部, 经监理部检查合格后方可安装;
7. 福莱居项目已安装的系杆不符合要求的“T”型钢、螺丝、未安装“两平一弹”的全部整改;
8. 系杆材料两端“T”型钢不在同一中心线的全部整改, 并且要做好除锈防腐。

建设单位:

1. 加固进度缓慢, 且施工质量差, 要求施工单位做好过程控制, 每道工序必须报验监理部;
2. “T”型钢开孔过大, 除锈防腐不到位, 要求全部整改;
3. 施工单位必须严格按图施工;
4. 光伏进度滞后, 要求施工单位与原施工计划进行对比, 并采取补救措施, 加快施工进度。

主送单位	沭阳昱开光伏发电有限公司		
抄送单位	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 11. 13

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期:

[illegible]