

会议纪要

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJHY-07

签发：徐耀生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.01.04
会议主持人	杨铃铃	会议主题	关于现场施工进度以及消缺事宜	
本次会议内容： 施工单位： 福莱居项目： 1. 2#并网柜预计 01 月 25 号安装母排； 2. 桥架转弯处，下墙点需整改； 3. 逆变器配件待正泰公司邮寄到后整改； 4. 屋面防雷接地未施工。 腾盛项目： 1. 剩余 132 块组件待到货检后安装； 2. 直流电缆敷设完成，1#屋顶通讯线敷设完成； 3. 不符的桥架需整改，桥架盖板未安装； 4. 现场防雷接地未施工； 恒达项目： 1. 缺少 2*120 直流电缆，统计之后采购； 2. 过屋脊处桥架需整改； 3. 屋面施工垃圾、天沟内垃圾需清理； 4. 屋面防雷接地未施工。 监理单位： 福莱居项目： 1. 厂房加固不合格的地方未整改； 2. 光伏线缆、穿线管未绑扎到位； 3. 与图纸不符的桥架未更换，转弯处、下墙点未整改；				

4. 汇流箱内零线垫片较小，需更换。
5. 全场防火封堵未完成；
6. 并网柜处防雷接地敷设在电缆下，且焊接不到位；
7. 检修通道螺栓生锈需更换；
8. 组件变压块安装不到位的需整改；
9. 设备、电缆标识标牌尽快悬挂粘贴。

恒达项目：

1. 厂房加固不合格的地方未整改；
2. 光伏线缆、穿线管未绑扎到位；
3. 桥架安装不符合要求的需整改；
4. 检修通道螺栓生锈需更换；
5. 导轨超出瓦楞处需增加夹具；
6. 防火封堵未按图施工，需整改；
7. 尽快完成现场施工，确保假期之前全容量并网。

腾盛项目：

1. 厂房加固不合格的地方未整改；
2. 逆变器、汇流箱直流电缆头未制作；
3. 箱逆变箱体、基础接地未完成；
4. 箱变基础内电缆支架未制作；
5. 屋面刮开的屋脊需处理；
6. 桥架盖板未固定；
7. 设备、电缆标识标牌尽快悬挂粘贴；
8. 边压块安装不到位的需整改；
9. 高压电缆下墙处要做电缆井；
10. 电缆头安装扭曲的需矫正；
11. 箱变基础的百叶窗、围栏、路面硬化均未施工。

建设单位：

1. 厂房加固不合格的尽快完成整改;
2. 屋脊踩坏的需修复, 并排查漏水点;
3. 桥架转弯、下墙点尽快整改;
4. 电缆皮破损处要全部修复;
5. 桥架内垃圾必须清理干净;
6. 全场防雷接地尽快施工;
7. 腾盛项目装旗帜处遮挡的组件需换位置安装;
8. 腾盛项目对侧改造尽快完成, 避免造成发电量损失;
9. 目前已进入项目收尾阶段, 要求施工单位排布节前施工计划;
10. 全场设备标识标牌尽快粘贴、配电房要“制度上墙”;
11. 现场缺少的材料尽快采购;
12. 过程验收要求 2019 年 01 月 05 日回复、中间验收要求验收后 15 日之内回复;
13. 施工日报要和现场施工相吻合。

主送单位	沭阳昱开光伏发电有限公司		
抄送单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.01.04

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2019.01.04

[illegible]