

第七次工程例会会议纪要

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

编号：ZHJL--07

会议地点	项目宿舍	会议时间	2019 年 1 月 4 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

要求总包单位对本周完成计划、下周施工计划的安排作汇报。

施工单位：万剑锋

本周施工完成量：

1、3#楼接地装置焊接完成；

鑫祥安装：办公楼、宿舍楼、9#楼组件安装完成，7#组件安装完成 50%；

下周施工计划：

1、1、2、5#楼接地装置焊接完成；

2、逆变器、汇流箱、并网柜电缆连接全部完成；

鑫祥安装：陈学兵

1、7#楼组件安装完成，办公楼、宿舍楼、6、7、9#楼背板线连接完成，组件之间接地连接；

需要协调解决问题：

1、互感器电缆进孔空间狭小，需要更换互感器以便施工；

2、协商划分 4#楼工程量；

3、与长兴鑫祥新能源科技有限公司协商 2#楼翼形螺母移位调整问题；

4、1 月 6 日宿舍楼、7、9#楼吊车对屋顶垃圾进行垂直运输，施工区域车辆需要挪位；

监理单位：黎建光

1、本周由于项目施工人员不足，致使工程进展缓慢，进度严重滞后。按业主要求施工单位增加施工人员追赶进度，于 1 月 16 日剩余工程量全部完工；

2、组件安装存在螺栓不紧，边压块与组件间隙过大等问题，要求施工单位及时整改，避免留下消缺后患；

- 3、接地扁铁焊接搭接面为 2 倍，必须 3 面满焊，拐弯部位为直角，防水屋面应架空，接地引线的女儿墙之间距离不小于一分公分；
- 4、近期雨水不断，施工人员上下楼梯应做好防滑措施，避免发生意外事故；
- 5、接地焊接时，四周做好防护，以免焊渣烧伤防水屋面；
- 6、建议 7、9#宿舍楼安装工程结束后及时在屋顶楼梯口贴上警示标语，安装防护门，做好防护措施，防止小孩及住宿人员在屋面玩耍逗留发生磕碰及触电安全事故，**切记 重！**；
- 7、尽快协商 4#楼工程量划分，以免影响施工进度；
- 8、资料尽快完成并报验，工程验收之前需要先验收电子版资料合格，才能进行工程验收申请；
- 9、对支架、组件安装质量进行全面自检消缺，以免影响年前验收；

建设单位：文晶晶

- 1、联系公司采购部门采购互感器进行更换；
- 2、沟通厂方负责人刘主任，对吊装区域停放车辆进行挪移；
- 3、1 月 5 日进行全面检查，对不合格区域或部位进行记录，通知施工单位进行整改消缺；

瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电



建设单位负责人：文晶晶

施工单位负责人：刘金峰

