

第三次工程例会会议纪要

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号：ZHJL--03

会议地点	项目宿舍	会议时间	2018年11月30日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		
监理单位：黎建光 <p>总监代表黎建光对上次例会建设单位项目代表文晶晶提出的及个要求进行回顾，其中有二条落实未到位，要求总包单位认真对照上周计划执行。其次听取施工单位对本周进度及下周计划的汇报。</p>			
施工单位：万剑锋 <p>本周施工完成量：</p> <ol style="list-style-type: none">1、4、5、6、7、9、11、办公楼支架基础砼浇筑完成；2、1、3#楼支架横梁安装完成； <p>下周施工计划安排：</p> <ol style="list-style-type: none">1、电缆线过路管开挖埋管完成；2、下周1、3、5、7#楼支架、桥架安装完成3、安装人员明天全部到场 <p>需要协调解决问题：</p> <ol style="list-style-type: none">4、支架材料剩余部分周一进场完成；			
监理单位：黎建光 <ol style="list-style-type: none">1、施工区域施工通道口至今未悬挂安全警示标志，要求立即进行安全警示标志悬挂，否则建议建设单位取消安全文明施工费用拨付；2、上班施工时间中午不准饮酒，施工区严禁吸烟（每发现一个处罚500元建设方要求）；3、基础出现移位、预埋件预埋不规范，基础表面观感粗糙不平塌陷问题，要求施工单位及时整改以上问题；4、根据施工进度计划电缆线穿管过路开挖埋设滞后，材料周一进场安装人员数量需要增加；			

5、正式施工多日施工单位报审资料未完成审批手续，现要求下周一资料报审完成，如有拖延经济处罚（每拖延一天 500 元）；

6、施工过程资料要与实体同步进行；

建设单位：文晶晶

1、组件安装雨天 MC4 接头不能连接；

2、安装光伏组件时不得单人搬运，尽量保护组件不受到损伤；

3、现场施工人员不足，要求增加施工人员进场，保证施工进度按计划完成；

4、抓紧时间完成电缆线路过路穿管开挖埋设工作，保准后续工作开展；

5、下午下班之前回复材料具体进场时间；

由于会议现场无法拍照，照片不上传

陕西安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电

项目监理部

2018 年 11 月 30 日

建设单位负责人：文晶晶

施工单位负责人：程军

