

第五次工程例会会议纪要

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号：ZHJL--05

会议地点	项目宿舍	会议时间	2018 年 12 月 21 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会建设单位项目代表文晶晶提出的几个要求进行回顾，工程进度滞后，要求施工单位认真对照计划执行。其次听取施工单位对本周进度及下周计划的汇报。

施工单位：万剑锋

本周施工完成量：

- 1、1、2、3、4、5、6#楼汇流箱、逆变器安装完成；
- 2、电缆敷设完成；
- 3、3#并网柜铜排软连接完成；
- 4、桥架立面安装完成

下周施工计划安排：

- 1、1-7#楼电缆接头连接完成；
- 2、1、2#并网柜连接完成；
- 3、立面桥架盖板完成；
- 4、电缆过路沟路面恢复完成；
- 5、周日完成 2#楼所有光伏发电工程项目，确保周一电业局验收达到并网发电要求；

长兴安装：6、7、9#楼组件安装完成

需要协调解决问题：

- 1、暂无；

监理单位：黎建光

- 1、前段时间由于各种原因，致使工程进展缓慢，进度严重滞后。要求施工单位及业主采取有效措施把工期赶过来；

- 2、由于电缆敷设完成及厂家生产车间有易燃品，要求施工人员进入现场严禁吸烟；
- 3、不准施工人员早上及中午饮酒，发现施工人员酒后施工，按照相关规定处罚；
- 4、质量问题：

第一、由于楼屋面有流水坡向，基础施工放线时就告诉过你们，模板安装控制好标高，不然会出现的问题及后果。结果采用的定型钢模，无法控制标高。由于抢 1220 工期，我们并没有严格要求基础标高整改完成后进行下道工序施工，即边施工边整改；

第二、材料也有个别处加工不是很到位，出现敞口现象（斜梁、檩条现场实测大了 2mm）；

- 5、立面桥架内电缆固定，要采用符合设计文件及规范要求材料使用；
- 6、进度滞后问题，采用增加人员及加班等措施；
- 7、施工单位报审资料已完成审批手续，还有特殊人员证件及吊车检测未完善。由于工程基本接近尾声，施工过程资料及时完成，以免耽误正泰年前竣工验收及工程进度款拨付。

建设单位：文晶晶

- 1、下周一电业局来工地进行验收；
- 2、确保验收一次性通过，并网柜线路连接按照规范要求操作；
- 3、周一之前两天时间完成 2#楼组件光伏发电并网的所有工序；
- 4、电缆线路过路开挖路面恢复，要与原有砼相符合，并找平压光；
- 5、施工单位配合好组件安装进场人员施工工作；

瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电

项目监理部

2018 年 12 月 21 日

建设单位负责人：文晶晶

施工单位负责人：