

## 第六次工程例会会议纪要

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

编号：ZHJL--06

会议地点	项目宿舍	会议时间	2018年12月28日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		
<b>监理单位：黎建光</b> <p>总监代表黎建光对上次例会建设单位项目代表文晶晶提出的几个要求进行回顾，工程进度滞后，要求施工单位认真对照计划执行，其次听取施工单位对本周进度及下周计划的汇报。</p>			
<b>施工单位：万剑锋</b> <p>本周施工完成量：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、1、2、3、5、6#楼直流电缆连接完成；</li><li>2、1、2、3、5、6#楼桥架盖板完成；</li><li>3、1~6#楼汇流箱、逆变器安装调试完成；</li><li>4、1、2、3、5、6#楼组件连接完成；</li><li>5、立面桥架盖板完成；</li><li>6、电缆过路沟路面恢复完成；</li><li>7、并网柜连接全部完成；</li><li>8、2#已完成所有光伏发电项目，顺利并网发电；</li></ol> <p>长兴安装：6#组件安装完成；</p> <p>下周施工计划：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、办公楼、6、7、9#楼直流电缆连接、组件连接、桥架盖板完成及电缆井工程；</li><li>2、办公楼、6、7、9#楼汇流箱、逆变器安装完成；</li><li>3、1、2、3、5、6#楼接地防雷装置安装完成；</li></ol> <p>长兴安装：办公楼、7、9#楼组件安装完成；</p> <p><b>需要协调解决问题：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、暂无；</li></ol> <p><b>监理单位：黎建光</b></p>			

- 1、本周由于安装人员更换及其他项目施工人员不足，致使工程进展缓慢，进度严重滞后。按业主要求施工单位增加施工人员追赶进度；
- 2、施工人员进入现场严禁吸烟，违反规定按照相关规定处罚；
- 3、施工人员进场施工时应佩戴安全帽，做好安全措施；
- 4、施工单位材料使用完毕后不得随意乱堆乱放，应将剩余材料聚集堆放在厂区指定地点；
- 7、汇流箱、电缆穿管电缆进出口要用防火泥封堵，接地线从专孔进出；
- 8、本周 25 号电业局验收，27 号并网发电。

建设单位：文晶晶

- 1、雨雪天气临近，施工单位做好冬季雨季施工措施；
- 2、施工人员不允许在施工现场吸烟；
- 3、要求施工单位增加人员，追赶进度；
- 4、施工现场安全文明施工不到位，要求施工单位将剩余材料存放在厂区指定堆放点；

瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电

项目监理部

2018 年 12 月 28 日

建设单位负责人：文晶晶

施工单位负责人：丁剑锋