

# 会议纪要

编号: JXM8--001

签发: 

工程名称: 新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

2018年11月2日

会议地点	项目现场	会议时间	2018年11月2日
会议主持人	业主项目经理张育龙		
会议主题:	项目正式开工,各项目部成立,各项目部进行发言,业主对各方提出要求,并协调处理相关问题		

本次会议内容:

- 一 各项目部成员进行相互介绍,明确各项目部成员的职责,同时完善各项目部通讯录。
- 二 业主项目部张总:
  - 1 首先对监理项目部进行授权,各施工方务必认真服从业主、监理项目部的各项管理;
  - 2 各项目部管理人员配备要齐全,本周必须全部到位;
  - 3 项目必须保证12、30并网目标,施工方要按照本目标制定详细的施工进度计划;
  - 4 务必在保证安全的前提下,狠抓施工质量,加快施工进度;
  - 5 施工方要做好相关的报审、报验工作,施工资料的编制要和施工同步。
- 三 监理项目赵晓红:
  - 1 施工资料的编制要依据2014版电力工程施工项目部标准化手册,土建施工以DL/T5210为准,电气安装以DL/T5161为准,编制要规范;
  - 2 施工人员进场要进行安全交底,针对屋面施工的具体情况,定期进行安全教育,并有培训记录;
  - 3 严格按图施工,如有变化,必须有相关的设计变更。
- 四 总包施工项目部詹玉井:
  - 1 目前施工人员已经进场,正在进行屋面防护栏的安装;
  - 2 建议业主抓紧材料、设备的采购,保证现场施工顺利进行,为12、30并网打好基础;
  - 3 根据材料的进场情况,我方会及时调配充足的施工人员及设备,确保施工进度。

主送单位	泰州市振发建设工程有限公司施工项目部	
抄送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司业主项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2018.11.3

