

会议纪要

编号: JXM8-002

工程名称: 新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

签发: 赵晓红

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 11 月 9 日
会议主持人	监理项目部赵晓红		
会议主题: 上周施工情况、下周工作安排及需要协调解决的问题,			
本次会议内容: 一、施工项目部詹玉井: 1 本周施工情况: 1#、2#屋面夹具全部安装完成, 由于 4M 檩条没有进场, 1#屋面除了 4M 檩条以外, 其他檩条全部安装完成, 2#屋面檩条安装 20%。 2 下周施工安排: 下周 1#、2#屋面檩条全部安装完成, 开始进行组件安装。 3 需要解决的问题: 4m 檩条应尽快进场, 安装组件的压板应尽快联系发货。 二 监理项目部赵晓红: 1 目前项目施工已经全面开工, 报审、报验资料应抓紧落实; 2 夹具、檩条在安装过程中, 发现个别螺栓有漏紧和紧固不到位的情况, 应加强现场施工管理; 3 当天的垃圾要及时清理, 并且要运送到地面集中妥善放置 三 业主项目部张育龙: 1 加强施工现场的安全管理, 每周必须组织一次安全培训, 并填写安全培训记录; 2 檩条、构配件, 组件等下周会陆续进场, 不影响正常施工; 3 根据现场施工需要, 及时增加施工人员, 加快施工进度, 确保 12、30 并网目标。			
主送单位	泰州市振发建设工程有限公司施工项目部		
抄送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018. 11. 10

