

会议纪要

编号: JXM8-004

签发: 赵晓红

工程名称: 新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 11 月 23 日
会议主持人	监理项目部赵晓红		
会议主题: 上周施工情况、下周工作安排及需要协调解决的问题,			
本次会议内容: 一、施工项目部詹玉井: 1 本周施工情况: 2#屋面组件安装 02MW. 2 下周施工安排: 下周计划 2#屋面组件安装 50%。 3 需要解决的问题: 组件已经开始安装, 剩余组件应尽快联系发货。 二 监理项目部赵晓红: 1、在安装组件的过程中, 发现有踩踏组件现象, 应做好安全文明施工教育, 严禁踩踏组件, 如有发现将进行重罚; 2、个别组件压块没有加装防雷垫片, 应做好现场自检工作, 发现问题, 及时进行整改; 3、安装组件时, 应严格按照出厂色标进行分组安装, 严禁混装。 三 业主项目部张育龙: 1、目前, 现场施工人员严重不足, 必须抓紧组织施工人员, 加快施工进度; 2、加强现场施工管理, 完善自检程序, 确保施工质量;			
主送单位	泰州市振发建设工程有限公司施工项目部		
抄送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018. 11. 24



新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

第一次 会议签到表

[illegible]