

会议纪要

编号: JXM8--005

签发: 纪晓红

工程名称: 新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 11 月 30 日
会议主持人	监理项目部赵晓红		
会议主题: 上周施工情况、下周工作安排及需要协调解决的问题,			
本次会议内容: 一、施工项目部詹玉井: 1 本周施工情况: 2#屋面组件安装 0.95MW. 2 下周施工安排: 下周计划 2#屋面组件安装完成, 1#屋面安装 30%, 1#屋面开始安装桥架。 3 需要解决的问题: 1#屋面组件已经安装完成, 电缆应抓紧采购进场。 二 监理项目部赵晓红: 1、安装组件时, 应严格按照出厂色标进行分组安装, 本周仍有不同色标的组件一起混装的现象; 2、组件在卸车过程中发现有损坏组件的情况, 应加强组件卸车、调运环节的管理, 严禁损坏组件; 3、屋面垃圾应每天清理, 并及时运送至地面妥善放置, 保持屋面的清洁。 三 业主项目部张育龙: 1、目前, 现场施工人员仍严重不足, 必须抓紧组织施工人员, 加快施工进度, 如不能按时并网, 将追究其相应责任, 并进行经济处罚; 2、电缆已经在采购中, 下周可以进场; 3、接地扁铁必须按照规范要求进行采购, 特别是镀锌层厚度不能小于 65 μm。			
主送单位	泰州市振发建设工程有限公司施工项目部		
抄送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018.12.03



新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

第五次 会议签到表

[illegible]