

会议纪要

编号: JXM8-009

签发:

工程名称: 新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

会议地点	项目现场	会议时间	2019 年 1 月 12 日
会议主持人	监理项目部赵文渠		
会议主题: 安全及施工进度安排			
本次会议内容: 一、施工项目部詹玉井: 1 本周施工情况: 1#屋面组件安装剩余 60 块左右(现场已没组件)其余已全部装完成, 逆变、汇流箱、桥架及电缆敷设已完, 接地焊接已完成 90%, 2#屋面接地焊接已完成。 2 下周施工安排: 下周计划 1#屋面所缺组件安装完成。维修消缺 1#屋面施工中不规范事项。 3 需要解决的问题: 请业主尽快把所缺组件运到现场使工程尽快完工。 二 监理项目部赵文渠: 1、本周现场施工注意安全, 设专人检查所有安全隐患, 特别是屋面四周, 确保人身安全及严禁高空抛物、坠落。 2、项目收尾消缺阶段, 现场施工管理人员一定要坚强安抚现场人员浮躁思想意识安心作业、静心施工。 3、做好安全文明施工措施。清理所有作业面工作场地。 三 业主项目部张育龙 1、注意冬季施工安全, 严格控制高空物体坠落, 加强现场人员安全教育。 2、监理单位及施工单位资料整理要加快整理。			
主送单位	泰州市振发建设工程有限公司施工项目部		
抄送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2019、1、12

新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

第九次監評 會議簽到表

[illegible]