

# 会议纪要

编号：JXM8--007

工程名称：新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

签发：

会议地点	项目现场	会议时间	2018年12月28日
会议主持人	监理项目部赵文渠		
会议主题： 上周施工情况、下周工作安排及需要协调解决的问题，			
<b>本次会议内容：</b>  <b>一、施工项目部詹玉井：</b> <b>1 本周施工情况：</b> 2#屋面组件安装完成，汇流箱、逆变器及桥架安装 100%，开关柜、二次设备、变压器已经安装就位，开关柜 10KV 电缆终端头制作完成，1#屋面组件安装 95%，汇流箱、逆变器及桥架安装完成 80%。 <b>2 下周施工安排：</b> 下周计划 1#屋面组件安装全部完成，电气设备安装 90%。 <b>3 需要解决的问题：</b> 无 <b>二 监理项目部赵文渠：</b> 1、冬季施工合理调节施工时间，特别是上午避开晨霜时间，以防人员滑到摔伤，确保施工人员安全。 2、年关将近又是项目收尾消缺阶段，现场施工管理人员一定要坚强安抚现场人员浮躁思想意识安心作业、静心施工。 3、1#屋面组件安装时尽量巡视发现个别人员有踩踏组件现象，施工负责人要加强教育、严格整改，杜绝此类事情发生负责后果自负。 4、抓紧组织人员确保项目按期完成施工任务。 <b>三 业主项目部张育龙</b> 1、屋面施工和地面施工施工人员加强安全管理，特别是高空作业一定要佩戴安全防护设备，确保人员人生安全。 2、所有生产、生活用电必须有专业电器人员操作，禁止无证人员私拉乱接，避免安全事故发生。			
主送单位	泰州市振发建设工程有限公司施工项目部		
抄送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018 12、28

