

第二次会议纪要

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHLJ-002

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 11 月 09 日
会议主持人	孙金龙		
建设单位	新昌县越泰新能源科技有限公司		
会议议题	第二次会议		

会议内容：

总包单位负责人蔡经理：

1. 夹具、导轨安装已完成 100%；
2. 检修通道支架已安装完成 100%；
3. 箱变基础下层圈梁浇筑已完成 100%；
4. 下周组件安装；
5. 厂房南侧绿化带电缆管道敷设；
6. 箱变基础上层圈梁浇筑；

建设单位负责人张经理：

1. 施工上下爬梯时要注意安全，切记抓紧、踩稳后再攀爬。
2. 直爬梯尽快将安全防护网焊接好。
3. 组件吊装要注意安全，防护措施做到位。
4. 施工方尽快将材料进场及分部分项验收资料整理上报监理部。
5. 施工资料需和施工各阶段同步进行，现场各阶段需要跟进与检查。

监理单位负责人孙金龙：

1. 施工现场人员进场必须正确佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带，临时用电要做好安全防护措施，杜绝一切安全隐患。
2. 屋面垃圾下班后要及时清理，严禁从屋顶向下抛弃杂物与垃圾。

3. 组件吊装时严禁单人背、抗组件，做到轻拿轻放，避免损坏组件。
4. 安装组件是严禁施工人员坐在组件上或踩踏组件施工。
5. 攀爬爬梯时严禁携带物品攀爬。

主送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司	
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018.12.11 09 

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。