

第三次会议纪要

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHLJ-003

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 11 月 16 日
会议主持人	孙金龙		
建设单位	新昌县越泰新能源科技有限公司		
会议议题	第三次会议		
<p>会议内容：</p> <p>总包单位负责人蔡经理：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 组件已安装完成 20%；2. 绿化带管道敷设完成；3. 下周箱变基础施工预计完工；4. 下周组件安装预计完成 70%；5. 下周组件吊装预计全部完成；6. 下周桥架安装预计完成 20%； <p>建设单位负责人张经理：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 组件安装严禁施工人员踩踏组件；2. 严禁施工人员在屋面吸烟，一经发现，罚款 500 元；3. 屋面施工通道已修建，施工人员施工时走施工通道，避免发生安全事故；4. 施工单位尽快上报材料进场相关资料；5. 施工资料资料必须与施工进度同步，尽快上报分部分项验收资料； <p>监理单位负责人孙金龙：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 屋面个别导轨拼接处存在螺丝未固定现象，尽快处理，避免忘记；2. 最近阴雨天气较多，屋面比较湿滑，施工时注意安全；3. 搬放组件时要注意脚下导轨，小心绊倒受伤；			

4. 组件安装时较多边压块存在松动现象，请施工单位人员在安装时认真施工，完成后及时进行自检，避免再次出现类似现象；

主送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司	
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。