

第四次会议纪要

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHLJ-004

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 11 月 23 日
会议主持人	孙金龙		
建设单位	新昌县越泰新能源科技有限公司		
会议议题	第四次会议		
<p>会议内容：</p> <p>总包单位负责人蔡经理：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 组件已安装完成 50%；2. 接地焊接已完成 5%；3. 箱变基础本周末浇筑完成；4. 组件吊装已完成；5. 桥架敷设已完成 20%；6. 下周组件安装预计完成 90%；7. 下周桥架安装预计完成 40%；8. 下周接地焊接预计完成 40%； <p>建设单位负责人张经理：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 组件安装严禁施工人员踩踏组件；2. 组件安装、接地焊接、桥架敷设必须按图纸施工；3. 施工资料资料必须与施工进度同步，尽快上报分部分项验收资料； <p>监理单位负责人孙金龙：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 组件安装严格按照操作规范进行；2. 用电时严禁施工现场私自乱拉电线；3. 接地焊接时必须要做好安全防护措施；			

4. 严禁下雨天进行组串接线；
5. 高空作业时一定要系好安全带，做好安全防护措施；

主送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司	
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。