

第五次会议纪要

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHLJ-005

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 11 月 30 日
会议主持人	孙金龙		
建设单位	新昌县越泰新能源科技有限公司		
会议议题	第五次会议		
<p>会议内容：</p> <p>总包单位负责人蔡经理：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 组件已安装完成 98%；2. 接地焊接已完成 60%；3. 箱变基础已完成；4. 高低压电缆敷设完成 100%；5. 桥架敷设已完成 100%；6. 下周组串接线；7. 下周接地焊接全部完成； <p>建设单位负责人张经理：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 严禁雨天进行组串接线；2. 接地焊接时要做好安全防护措施；3. 现场禁止吸烟；4. 屋面垃圾及时清理，严禁高空抛物；5. 施工单位隐蔽验收申请资料尽快上报； <p>监理单位负责人孙金龙：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在赶进度时一定要抓好质量，严格按照操作规范进行作业；			

2. 屋面切割、钻孔产生的铁渣及时清理，避免屋面生锈；
3. 下周阴雨天气较多，屋面有漏水的地方尽快处理；
4. 适当加快施工进度；

主送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司	
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。