

第七次会议纪要

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHLJ-007

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 12 月 14 日
会议主持人	孙金龙		
建设单位	新昌县越泰新能源科技有限公司		
会议议题	第七次会议		
会议内容:			
总包单位负责人蔡经理:			
1. 接地焊接已完成 90%;			
2. 四平方线已敷设完成 100%;			
3. MC4 接头制作连接已完成 90%;			
4. 高压设备电缆接头制作连接已完成 70%;			
5. 水管连接安装已完成 70%			
6. 下周接地焊接完成 100%;			
7. 下周水管连接安装完成 100%;			
8. 下周高压设备电缆头制作连接完成 100%;			
建设单位负责人张经理:			
1. 严禁雨天进行接线;			
2. 高压设备连接安装时注意安全, 防范措施一定要做到位;			
3. 对已完成的分部分项工程进行自检;			
4. 监理单位和施工单位的相关资料抓紧时间整理上报;			
5. 下周进行验收, 各单位做好相关准备工作;			

监理单位负责人孙金龙：

1. 屋面垃圾及时清理；
2. 个别桥架、螺丝生锈及时做防腐防锈处理；
3. 接地焊接时做好安全防范措施；
4. 个别扁铁未固定在导轨上；

主送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司		
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。