

# 第八次会议纪要

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：XCYT-ZHLJ-008

会议地点	项目现场	会议时间	2018 年 12 月 21 日
会议主持人	孙金龙		
建设单位	新昌县越泰新能源科技有限公司		
会议议题	第八次会议		
会议内容： <b>总包单位负责人蔡经理：</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 桥架盖板已安装完成；</li><li>2. 接地已焊接完成；</li><li>3. 直流电缆敷设安装已完成；</li><li>4. 高压设备已安装完成；</li><li>5. 设备已调试完成，变压器、电缆耐压测试已完成；</li><li>6. 下周将消缺完成；</li><li>7. 下周将箱逆变、二次柜、SVG 围栏安装完成；</li></ol> <b>建设单位负责人张经理：</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 各单位准备和完善各自资料；</li><li>2. 施工单位尽快完成消缺事项；</li><li>3. 监理单位认真检查施工消缺；</li><li>4. 做好并网前准备，具体时间等通知；</li></ol> <b>监理单位负责人孙金龙：</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工单位尽快将过程资料完善并报验我方；</li></ol>			

2. 消缺单已下发，请认真落实消缺，消缺完成后通知我方检查；
3. 最近清晨屋面霜比较厚，屋面比较滑，建议有霜情况下不要施工；

主送单位	新昌县越泰新能源科技有限公司	
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。