

会 议 纪 要

编号: ZH-YTMF-01

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

签发: 李恒德

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 11 月 07 日
会议主持人	李恒德		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况			
本次会议内容: 施工单位: - 介绍施工项目部人员构成及职责: 王春林 施工项目部项目经理 葛强 负责现场北区施工及施工资料编制 余龙 负责现场南区施工 张壮 负责现场材料设备进场事宜 方家财 项目部专职安全员 11 月 8 日屋面开始进行测量放线, 11 月 9 日支架安装人员进场及设备基础开挖。 监理单位: - 施工人员进场施工前必须进行人员安全及技术交底。 - 施工现场须配备专职安全员、土建、电气工程师及安全警示牌等警示标志。 - 施工人员严禁酒后上岗, 永泰棉纺厂区内严禁吸烟。 - 现场施工需注意负重块、屋面防水层等成品保护。 建设单位: - 每周五下午召开监理例会, 施工单位每日上班前召开早班会议。 - 施工单位必须配备熟练的技术人员, 保证工程质量。 - 屋面施工前必须做好临边防护。 - 项目并网时间为 12 月 30 日, 施工单位必须保证工程进度。 - 桥架镀锌层厚度必须满足设计图纸及规范要求。			
主送单位	先能电力工程有限公司		
抄送单位	邓州晶阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 11 月 07 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]