


会 议 纪 要

编号: ZH-YTME-02

签发: 

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 11 月 16 日
会议主持人	李恒德		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况			
本次会议内容: 施工单位: 1. 图纸现在缺少二次图纸, 其余均齐全, 本周六或下周一设计人员到场。 2. 屋面爬梯尽快增加围护, 搭设施工便道。 3. 屋面通风口尽快进行处理。 4. 开挖完成的基坑尽快放线施工, 浇筑垫层。 5. 设备吊装尽快与吊车司机进行确认, 施工机械尽快进行报审。 6. 现场施工人员须统一服装, 穿反光马甲。 7. 施工队尽快提供管理人员名单, 项目部做通讯录。 8. 南区 3 天内基础垫层完成, 墙体砌筑完成 3 个。 监理单位: 1. 统一的施工图纸尽快确定。 2. 冬季施工必须做好安全防护措施, 现场施工人员安全防护必须配备齐全, 施工人员宿舍用电必须注意安全, 严禁电线乱接、乱拉。 3. 现场材料电缆、桥架等尽快进场。 4. 屋面施工时必须注意 PVC 管保护, 减少破坏。 5. 屋面施工时必须注意卫生, 施工垃圾及时清理干净。 6. 设备基础施工时严格按照图纸施工, 钢筋绑扎须牢固。 7. 现场施工人员必须做好安全技术交底, 早班会每日必须召开, 留存影像资料。 8. 基坑及屋面必须设置临边安全防护。 9. 屋面施工注意成品保护, 破损的负重块尽快置换。			

10. 施工资料尽快报审，施工资料必须与施工同步。

建设单位：

1. 屋面及开挖的基坑必须做好临边防护。
2. 土建施工人员须加强管理，规范施工。
3. 冬季施工注意防冻、防滑，用电注意安全。
4. 屋面破损的负重块尽快置换。
5. 现场缺少的设备材料尽快督促进场，不能影响并网
6. 组件预计 11 月 22 号或 23 到场。
7. 负重块加快施工，不能影响施工进度。

主送单位	先能电力工程有限公司		
抄送单位	邓州晶阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 11 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]