

会议 纪 要

编号: ZH-YTME-04

签发: 李元海

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 12 月 1 日
会议主持人	李恒德		

会议主题:

现场质量、进度、安全文明及协调事宜

参加会议人员	浙江正泰: 蔡建平、杜永 先能电力: 张振卓、葛强、余龙	正衡监理: 李恒德、王超 施工队伍: 施林
--------	---------------------------------	--------------------------

本次会议内容:

施工单位施林:

- 1、12 月 8 日南区全部安装完成, 北区花洲厂房屋面已开始放线, 12 月 2 日开始条基、支架及组件等安装工作。
- 2、12 月 2 日前提供 12 月 30 日并网倒排工期计划表并根据工期表合理配置施工现场施工人员确保 12 月 30 前完成水泥屋面施工工作。
- 3、施工单位做好雨季施工、冬季保暖及夜晚施工的预案准备工作并与 12 月 5 日前将方案报送至项目部。
- 4、已确定位置的设备基础混凝土浇筑 12 月 7 日完成; 未确定位置的基础 12 月 2 日确定后, 12 月 15 日完成全部施工工作。
- 5、条形基础计划施工完成 29500 个, 北区阴影确定后最晚 12 月 6 日条形基础全部完成。

监理单位:

- 1、根据 12.30 并网节点, 督促施工单位于 12 月 2 日前提供详细的施工进度计划表。
- 2、配合项目经理督促现场施工单位, 加强安全管理, 箱逆变基础施工人员未佩戴安全帽; 北区爬梯生锈, 须进行加固或搭设施工便道; 雨季施工时上下爬梯要注意安全。
- 3、南区组件安装不整齐, 偏差大, 尽快进行调整; 组件边压块与组件间有缝隙, 要一次性安装到位, 避免返工; 组件搬运过程中要轻拿轻放。
- 4、设备基础钢筋问题已下发监理通知单, 尽快进行整改, 隐蔽工程隐蔽前必须进行报验。

5、桥架接地线要一次性安装，施工现场垃圾要及时进行清理。

6、施工资料已滞后，尽快进行报审。

7、监理单位工程师在关键施工阶段和隐蔽工程施工时确保有一人在现场进行监理。

先能电力张振卓：

1、协调供货单位汇流箱 12 月 3 日到场，电缆包括 4 m² 光伏线 12 月 3 日全部到场，

箱变 12 月 12 日左右到场，确保不影响项目正常施工。

2、协调邓州市电力公司于 12 月 4 日前出具盖章版电力评审函。

3、协调南阳市地调于 12 月 5 日前出调度通道实施方案。

4、彩钢瓦部分 12 月 3 日确定加固单位，12 月 5 日完成加固合同签订工作，12 月 8 日前进场开始加固，12 月 30 日前完成加固，2019 年 1 月 30 前完成项目全部施工工作确保项目全容量并网。

5、确保调度通信设备 12 月 5 日前下单采购并与 12 月 20 前全部到货，以确保项目 12 月 20 日开始联调试。

6、协调设计院 12.30 抢工期期间设计院安排专人驻场，以及时解决现场存在的问题。

7、先能电力张振卓为本项目现场总协调人，张振卓总确认长期驻点项目以协调业主关系、设计院、施工方、电力局、设备供应及资金供给及农民工工资发放工作，确保项目顺利按时完工。

先能电力葛强、余龙：

1、北区屋面阴影正南方向去掉 14 排组件，约 50-60kw，各单位已确定，各方一致同意减少此 14 组排布。

2、栋高楼东西两面早上 9:00 大面积遮挡，4×33 排组件约 0.8MW 受影响；9:30 有 2×33 排组件受影响，约 0.4MW；10:30 以后遮挡全部消失。

3、代表先能电力组织好现场施工的各项工作以确保施工进度和质量。

4、配合张振卓总协调电力公司及并网手续的关联工作。

浙江正泰蔡建平：

1、北区阴影部分由设计院到场实测，出具报告，正泰去内部协调做决定，12 月 4 日前给明确回复。

浙江正泰杜永：

- 1、电力公司缺少 PMC 设备，要求增加，光纤由 24 芯改成 48 芯，上会意见未出。
- 2、雨雪天施工时施工现场必须注意施工安全，施工人员宿舍注意用电安全。
- 3、会督促施工进度及质量，保证项目按时并网。

以上会议纪已通过参会各方确认，自发布之时立刻生效，请各方责任人务必按照本会议纪要决议精神和时间节点全力做好各项工作，否则项目部将严厉追责。

主送单位	先能电力工程有限公司	
抄送单位	邳州晶阳新能源科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间 2018 年 12 月 1 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表