

会议 纪 要

编号: ZH-YTMF-06

签发: 李云堂

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 12 月 14 日
会议主持人		李恒德	

会议主题:
现场质量、进度、安全文明及协调事宜

上次会议问题落实情况

本次会议内容:

施工队 (施林、杨文中、许友定):

1. 本周完成北区永泰屋面组件安装完成 50%，西面支架安装完成 50%。
2. 缺少北区电气图纸，现场缺少 485 通讯线，需尽快到场。
3. 下周南区电缆敷设、汇流箱安装接线全部完成；北区永泰厂房高压电缆全部完成，汇流箱、直流电缆完成 80%。
4. 至 22 日，除箱逆变、信泰厂房外，其余可以完成 90%，电缆沟开挖完成，顶管完成。

总包单位 (张壮、葛强、余龙):

1. 12 月 15 日去永泰棉纺厂区配电室确定光伏并网柜位置及施工条件。
2. 12 月 15 日开始放调度通信电缆，25 日前完成。
3. 供电局所需资料正在准备。
4. CT、PT、电表电力局已敲定，等柜体到场就可以安装。

监理单位 (李恒德、王超):

1. 北区永泰屋面爬梯 16 日固定或搭设完成。
2. 天气转冷，雨雾天较多，施工人员上下屋面做好防滑措施，现场安全管理人员要加强安全管理。
3. 电气施工时加强现场管理，严禁踩踏组件。
4. 厂区电缆沟开挖深度必须符合设计图纸要求，隐蔽前须进行报验。
5. 现场材料设备吊装时施工人员安全帽必须佩带整齐。
6. 屋面动火焊接时必须提前通知，与厂方沟通协调。



由 扫描全能王 扫描创建

7. 下周我单位将组织一次安全文明施工大检查，各单位参加，望施工单位做好安全文明施工方面的工作。
8. 北区纸箱、水泥墩严禁直接扔下屋面，要用吊车吊运。
9. 已多次要求施工现场严禁吸烟，巡视检查中仍发现现场存在吸烟现象。
10. 组件搬运过程中严禁野蛮搬运，要轻拿轻放。
11. 屋面通气孔裁截不符合要求，部分已破坏了防水层，需尽快进行处理。
12. 北区永泰屋面通风口是个污染源，需及时进行处理。
13. 北区屋面横梁防水层破坏，尽快进行处。
14. 组件安装过程中边压间隙过大，尽快进行整改。
15. 北区预制仓、箱逆变基础接地尽快进行防腐。
16. 并网需要的资料尽快准备，工期较紧，在安全的前提下现场施工考虑进行加班，并网细节一次性做好，避免二次返工。
17. 缺少的材料设备尽快督促进场，保证按时并网。
18. 北区破路的石块不能堆在箱逆变基础旁，影响基础抹灰施工及回填，尽快清除。

建设单位（杜永）：

1. 现场施工必须注意安全，天气较冷，做好人员及设备基础保暖防护工作。
2. 直流电缆热缩头、屋面接地焊接动火必须保证安全，各项防护措施到位。
3. 夜晚风大，屋面组件、纸板必须固定，避免掉落伤人。
4. 电缆沟深度必须满足设计图纸要求。
5. 为保证 12.30 并网，在安全保证的前提下，地面施工晚上进行加班施工。
6. 组件压块、穿刺垫片安装存在不符合要求情况，尽快进行调整。
7. 施工项目部图纸确定后，二次线、通讯线、北区高压电缆等材料尽快进行购买。
8. 尽快协调定值计算、购售电合同签订的相关事宜。

主送单位	先能电力工程有限公司		
抄送单位	邓州晶阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目部	发文时间	2018年12月15日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

会议地点	项目部	会议时间	2018.12.14
会议议题	11月例会	主持人	李恒德
姓名	工作单位	职位	电话
杜永	正泰		15967805753
唐伟明	正泰		13221289813
刘超	正泰		15660893989
余龙	项目部		17633763981
张洁	项目部		17683934445
顾林	施工队		13770073788
杨文叶	施工队		13921865705
蒋强	项目部		18052469201
许发连	施工组		13182193029



由 扫描全能王 扫描创建