


会 议 纪 要

编号: ZH-YTMF-08

签发: 

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 1 月 7 日
会议主持人	李恒德		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况			
本次会议内容: 1. 项目现已并网, 现场的警示标语、警示牌未落实进行布置, 施工单位必须尽快进行落实完成。 2. 屋面通信线缆穿管必须按照要求穿钢管, 不能穿塑料管。 3. 北区信泰屋面电缆敷设时请施工单位做好电缆敷设记录。 4. 北区电缆端制作及安装时现场做好安全防护措施, 灭火器等设施配备齐全。 5. 请先能项目部尽快解决施工人员讨薪问题, 避免影响现场施工, 否则将按照合同约定进行处罚。 6. 天气较冷, 现场施工必须做好冬季施工安全防护措施, 避免发生安全事故。 7. 施工资料报审已滞后, 尽快进行报审。 8. 组件的接地线、屋面接地网、桥架接地线尽快进行施工。 9. 彩钢瓦屋面必须尽快进行施工, 保证工程进度。			
主送单位	先能电力工程有限公司		
抄送单位	邓州晶阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 1 月 7 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]