

## 会 议 纪 要

编号: ZH-YTMF-12

签发: 

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目部会议室         | 会议时间 | 2019 年 3 月 11 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 李元堂            |      |                 |
| 会议主题:<br>现场质量、进度、安全文明及协调事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |                 |
| 上次会议问题落实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |                 |
| <p>本次会议内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 监理单位巡视屋面接地环网焊接发现部分搭接长度不符合规范要求, 施工单位须做好技术交底, 逐一进行排查, 进行整改。</li> <li>2. 屋面桥架盖板安装前必须经甲方或监理单位进行验收, 合格后方可封盖板。</li> <li>3. 屋面接地环网焊接时施工人员严禁坐在组件上, 否则将进行严惩。</li> <li>4. 汇流箱、箱逆变、预制仓等标识标牌尽快悬挂完成。</li> <li>5. 箱逆变、汇流箱等防火封堵时箱体内垃圾必须清理干净。</li> <li>6. 要求施工单位通信调试尽快完成。</li> <li>7. 场区监控系统、清洗系统、屋面挡风板尽快进行施工。</li> </ol> |                |      |                 |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 先能电力工程有限公司     |      |                 |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 邓州晶阳新能源科技有限公司  |      |                 |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2019 年 3 月 11 日 |

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

