


会 议 纪 要

编号: ZH-YTMF-13

签发: 

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 3 月 20 日
会议主持人	李元堂		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况			
本次会议内容: 1. 箱逆变、预制仓基础内电缆必须按照甲方要求设置电缆托架。 2. 屋面组件接地线至今未安装, 为保证安全, 必须尽快进行安装。 3. 屋面接地环网已完成, 施工单位尽快进行接地电阻测试。 4. 汇流箱、箱逆变、预制仓等安全标识未悬挂, 周围必须设置安全警戒线; 5. 北区剩余箱逆变未到场, 督促施工单位尽快协调解决。 6. 北区预制仓、箱逆变箱体接地未做防腐, 要求施工单位尽快完成防腐施工。 7. 要求施工单位尽快确定南区彩钢瓦是否施工事宜。			
主送单位	先能电力工程有限公司		
抄送单位	邓州晶阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 3 月 20 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]