

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: ZH-YTMF-18

签发: 

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 5 月 20 日
会议主持人	李元堂		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况			
本次会议内容: 1. 项目现阶段现场无人施工, 进度缓慢, 施工单位上报施工计划。 2. 施工资料报审滞后, 尽快进行上报。 3. 项目股转手续影响进度款支付, 尽快进行股转完成。 4. 现场无人施工时注意安全隐患排查, 防止发生安全事故; 5. 项目收尾阶段, 遗留问题尽快进行完成, 按照甲方要求时间节点完成相关工作。			
主送单位	先能电力工程有限公司		
抄送单位	邓州晶阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 5 月 20 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]