

会 议 纪 要

编号: ZH-YTMF-20

签发: 

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 6 月 15 日
会议主持人	李元堂		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况			
本次会议内容: - 南区挡风板安装检查发现部分挡风板安装不符合设计图纸要求, 及时进行整改。 - 屋面施工人员安全帽佩戴不整齐, 施工单位须加强现场安全管理。 - 监理单位巡视发现挡风板安装过程中施工人员存在坐组件现象, 施工工器具及临时用电电缆放在组件上, 对此提出严厉警告, 现场施工必须按照要求进行, 严禁野蛮施工, 破坏组件, 如再次发现此类问题, 将给予严惩。 - 挡风板材料出现白斑现象, 总包单位与厂家联系确认问题所在, 及时进行处理; - 总包单位确认下批挡风板进场时间, 不能影响现场施工进度。 - 现场所有的电气设备调试完成后, 需提供调试报告, 总包单位注意收集整理。			
主送单位	先能电力工程有限公司		
抄送单位	邓州晶阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 6 月 15 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]