

专项会议纪要

编号: PGFD-ZHJL-ZX-001

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发: 徐耀东

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 05 月 13 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 大体积砼浇筑			
本次会议内容: 1、施工单位: 介绍了大体积混凝土施工方案。 2、业主及监理单位对施工单位几点要求: (1)、对大体积砼的测温、自浇筑完成后 1~7 天测温、测温要有记录,混凝土内外温度不得大于 25 度以防产生龟裂。 (2)、每步浇筑不得超过 40CM、不得漏振、过振。 (3)、最重要的是浇筑完成后采取薄模覆盖、毛毡保湿保温等养护措施。 (4)、每台混凝土风机基础试块留置不得少于 6 组 (标养 3 组、同条件 3 组)。 (5)、风机基础浇筑间隔时间不得超过 2 小时,如发现灌车内砼有初凝或者罐车加水、增加添加剂等现象,监理有权拒绝此辆灌车放料。 (6)、对基础大体积砼要做超声波探伤试验检查, (按比例抽查)。 (7)、前期准备工作一定要到位、2 台发电机、备用振动棒,查看路况、备用搅拌站等等。 (8)、现场有总指挥、质量员、安全员以及各个班组的合理安排,做好防雨措施准备。 (9)、浇筑前技术员必须严格复核上锚板平整度 (不得大于 2mm),锚栓螺栓端头及预埋管端做好成品保护措施。			
主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019 年 05 月 13 日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

