

会议纪要

编号: PGFD-HY-ZHJL-013

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 瓦千瓦风电项目

签发: 张耀士

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 7 月 5 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 施工质量、进度、资料			
上次会议问题落实情况: 上次会议问题已基本落实到位			
本次会议内容: 施工单位: 1、本周已完成工作量: ①、升压站生产控制楼二层控制楼二次梁板柱混凝土浇筑完成。 ②、升压站 35KV 配电间和主变无功补偿装置基础处理灰土挤密桩打桩完成进行灰土换填。 ③、F09、K06、Z01、K01 机位混凝土浇筑完成。 ④、基础回填完成 6 台: F17、F27、F10、F11、F15、Z03 ⑤、二次灌浆施工完成: F39、Z03。 ⑥、箱变浇筑完成 4 台: F19、F20、F21、F23 ⑦、箱变基础及沉降观测基准点基础换填: F31、F32、F33、F35、F36 2、下周计划: ①、风机基础混凝土浇筑 K02、F25。 ②、升压站控制楼三层框架柱钢筋, 梁板钢筋绑扎完成、浇筑完成。 ③、挤密桩施工: K03+1、Z02。 ④、基础换填: K03。 ⑤、风机塔筒卸货。 ⑥、基础开挖: F2、F3、F4、F37 ⑦、二次灌浆: F17、F15、F10、F11 ⑧、基础回填: F14、F9、F28 3、累计完成情况: ①、基坑开挖累计完成 38 基。 ②、风机基础混凝土浇筑 29 基。 ③、垫层累计浇筑 32 基。 4、需要协调解决问题: ①、未开始平整场地的机位平台请尽快抓紧征地。 ②、35KV 集电线路图纸请业主尽快协调提供蓝图 监理单位: 1、塔筒进场情况, 第一批预计到货 6 套, 已进场 2 套, F21、F23 风机机位。F21、F23 风机基础资料、吊装方案等相关资料全部上报完成后, 经审查合格后方可进行下道工序。 2、塔筒吊装方案、安全施工方案都须尽快上报到监理项目部及业主单位审核。			



3、升压站二层混凝土浇筑、F09 风机基础混凝土浇筑问题。混凝土浇筑间隔时间超过 2 个小时，混凝土凝固容易产生分层，要求施工单位与商混站协调好混凝土供应计划后，方可施工。要保证混凝土浇筑的连续浇筑施工，不允许再出现类似情况。

4、升压站三层施工时，外搭脚手架未安装安全防护网，个别高空作业人员未佩戴个人安全防护用品。

5、风机基础混凝土、升压站浇筑混凝土养护不到位，特别是生产控制楼立柱养护问题。升压站模板拆除问题，混凝土强度达到 75%，经沟通后业单位通知拆除。承重梁有下垂现象，框架柱有移位现象，要求施工单位整改到位。

6、K03 风机基坑回填问题，基坑 C15 毛石砼浇筑完成后，未通知监理单位验收基坑的情况下，私自回填 3:7 灰土，要求施工单位整改到位。

7、本工程所有混凝土浇筑养护都不到位，要求施工单位在以后的施工过程中，严格按照专项施工方案、设计要求及相关规范标准要求进行混凝土养护。

8、K03+1 风机打桩尚未协调好，打桩机暂时挪到 Z2 施工。Z2 风机开挖基础周边因安全问题须砌筑阻挡墙。

业单位：

因公司事情，暂未参加会议。

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 监理项目部	发文时间	2019 年 7 月 5 日



会议签到表

日期:

[illegible]