

会议纪要

编号: PGFD-ZHJL-034

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发: 徐辉吉

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 11 月 29 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题：项目施工进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况：			
上周会议问题内容除施工单位冬季施工安全措施没上报外其它都已完成			
本次会议内容：			
一、施工单位：			
1、本周施工进度完成情况：			
①、综合楼二层、三层开关插座安装完成,吊顶全部完成。			
②、给水设备到场、污水一体化设备到场			
③、SVG、FC围栏安装完成、继电保护室电缆桥架安装完成架构安装完成 50%。			
④、风机吊装：B03 完成吊装.F40、F33 塔筒卸货一套。			
⑤、铁塔基础回填：14 基			
⑥、线路基础浇筑 6 基：AB19. AB18. A10. AB15. AT5-1. AT1-3			
⑦、线路基础开挖完成 6 基			
2、下周计划：			
①、1. 220KV进出线架构安装完成。			
2. 主变就位及附件安装			
3. 架空线路安装。			
②、F21. B01 机位风机吊装。			
③、35KV集电线路放线征地。			
3、累计完成情况：			
①、基坑开挖累计完成 50 基。			
②、风机基础混凝土浇筑 50 基。			
③、垫层累计浇筑 50 基。			
④、箱变基础浇筑 47 基。			
⑤、油池基础浇筑 47 基。			
⑥、风力发电机组设备到货：塔筒 18 套，机舱 16 套，轮毂 25 套，叶片 6 套。			
⑦、35KV集电线路累计开挖 59 基，累计浇筑 40 基。			
⑧、风机基础回填累计完成：50 基。			
⑨、铁塔基础回填累计完成：40 基。			
⑩、风机吊装累计完成：3 台。			
4、需要协调解决问题：			
1. 升压站站用变. 高低压盘柜等设备具体到货时间。			
2. 核校升压站电缆清册。			



3. 主变具体到货时间

一、监理单位：

- 1、上次周例会强调的省质监站第二次质检问题回复资料完成扫描件后报送业主审核。
- 2、塔筒吊装在下节塔筒吊装完成所有螺栓力矩数据符合要求经监理验收确定合格后，上节塔筒才准许吊装，实际吊装过程中，为赶进度下节塔筒螺栓在没完成力矩也没让监理验收，甚至存在塔筒个别螺栓还没紧固就开始下节塔筒吊装，下次再发现这样盲目作业，没有安全保障情况下吊装，监理会对你们进行严厉考核。
- 3、PM 系统显示夏庆样证件过期，会后落实过期和无证人员禁止上岗作业，一经查出严厉考核。
- 4、35KV 集电线路塔基施工做好已完成砼基础保温和临边安全防护措施，消除一切安全隐患和工程质量问题。
- 5、升压站控制楼近期几乎属于停工，只有几个安装个人，室内墙面涂料工程 and 木门安装工程没施工，和施工方所报年前工期计划既不相称，会后马上组织专业队伍施工，没按期完成的严厉考核（施工单位牛总说：木门 12 月 1 日发货，预计 12 月 10 日到场）。
- 6、F33、F40 风机第一节塔筒吊装没通知监理擅自吊装，本次给予警告，再有类似情况发生按我们现场确定考核额度考核。
- 7、自 B03 风机 11 月 22 日吊装完成后，吊车转场于 11 月 25 日 650 吊车安装完成多日，由于施工单位内部原因迟迟没吊装已严重影响吊装计划，要求抓紧解决问题按期完成吊装任务。

二、建设单位：

1、风机设备厂家联合动力公司

(1)、目前天气气温骤降，大雪后大件设备进场非常困难，根据业主项目公司、施工总包方、运输单位现场对风机平台进行勘查，部分风机平台能够储放叶片，同时原堆场 6 套叶片已经吊装使用 4 套，现场急需叶片进行吊装和储备。同时为确保吊装的顺利进行，联合动力公司偏关现场指挥部尽快向公司本部汇报偏关项目现场保证不低于 12 套叶片的请示。

(2)、加快督促风机监控系统及相关屏柜尽快到达项目现场。

2、升压站

(1)、升压站土建交安工作要求 10 月 15 日完工，具备入住条件，直至目前阶段，仍未完成，已经严重违反了施工方编制并经业主、监理审核通过的工期计划。施工方必须，积极整改，加强施工力量，要求 12 月 20 日升压站具备入住条件，逾期考核 50000 元，并累积考核直至完成为止。

(2)、施工方必须根据合同开展各项工作，目前消防水泵、生活水处理系统已到达现场一周，因施工方内部管理问题，设备安装无人进行。升压站室内刮漆、以及门框、卫生洁具等设备至今未采购进场，施工方必须尽快予以安排。

3、风机吊装

F21 号风机吊装从 11 月 23 日转场开始，至今没有吊装。综其原因为施工方内部管理、多层分包出现过程管控不力的问题，11 月 25 日 20:00 许风机主吊被主吊业主中联重科公司锁机，导致吊装工作无法进行，风机叶片运输车辆、吊装施工人员及机械滞留现场，造成工期计划严重滞后和相应的经济损失。要求施工方总结分析原因，立即改正，并加快第二台风机吊装设备进场，确保春节前完成由施工方编制并经业主、监理审核的 15 台风机吊装的工程目标，该目标已上报业主集团公司作为工程重要节点考核目标，望施工方引起高度重视。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019 年 11 月 29 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]