

会议纪要

编号: PGFD-ZHJL- 46

签发: 张耀吉

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 4 月 10 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 关于施工进度计划事宜及安全文明施工			
上次会议问题落实情况:			
1. 所有到货物料已做好防水措施。2. 塔基基础施工前已清理地基渣石。3. 塔基吊装施工方案报监理单位, 但是施工方案与实际施工不符。			
本次会议内容: 一、施工单位: 1、本周施工进度完成情况: ①、35kV集电线路基础开挖共完成 7 基: AT2-12#, AT2-9#, AT2-10#, AT2-2#, AT2-11#, A11#, A12#。 ②、35kV集电线路基础模板共完成 6 基: AT3-1, AT2-14, AT2-13, AT3-3, AT3-4, AT4。 ③、35kV集电线路基础浇筑共完成 14 基: AT2-6, AT3-2, AT2-13, A7, AT2-14, AT3-1, AT3-3, AT3-4, AT4, XDT1-3, XDT1-4, XDT1-6, XDT2-1, XDT3-2。 ④、35kV集电线路组塔共完成 6 基: BT1-1, AB10, AB13, AB12, AB1, AB4。 ⑤、F36#机位吊装完成。 ⑥、220kV升压站内场坪平整完成, 扩建GIS间隔基础浇筑完成, 基础接地完成 50%, 站内道路道牙石安装完成, 综合楼门厅两侧坡道硬化完成, 站内道路铺石子完成。 2、下周计划: ①、35kV集电线路浇筑 4 基。 ②、风力发电机组吊装: F35#机位和F27#机位风力发电机组安装完成。 ③、220kV站内道路浇筑完成, 电气常规试验完成, 扩建GIS间隔基础接地完成, 扩建GIS间隔基础回填完成, 站内电缆防火封堵完成 40%。 ④、35kV集电线路立塔完成 4 基。 3、累计完成情况: ①、风机基坑开挖累计完成 50 基。 ②、风机基础混凝土浇筑 50 基。 ③、箱变基础浇筑 50 基。 ④、油池基础浇筑 47 基。 ⑤、风机基础回填累计完成: 50 基。 ⑥、风机吊装累计完成: 9 台。 ⑦、35kV集电线路累计开挖 99 基, 累计浇筑 70 基。 ⑧、35kV集电线路基础回填累计完成: 40 基。 ⑨、35kV集电线路铁塔组塔累计完成: 13 基。 ⑩、风力发电机组设备到货: 塔筒 28 套, 机舱 21 套, 轮毂 25 套, 叶片 13 套, 塔材 64 基。 4、需要协调解决问题: ①、周家山和柏杆寺村征地问题尽快解决。 ②、请业主协调消防联动弱电施工班组尽快施工。 二、联合动力:			

- 1、风机塔筒内缺少灯线、盖板。
- 2、施工单位风机吊装前要注意风速变化。
- 3、F36号风机塔筒法兰面变形修复，需厂家出具书面报告。

三、监理单位：

- 1、要求所有特种机械设备提供检测报告原件、特种作业人员证书于4月17号之前报监理单位审核。
- 2、所有施工吊装作业面至少配备一名安全员在施工现场，否则考核。
- 3、风机吊装施工现场禁止烟火，并配备灭火器。
- 4、北线塔基基础地脚螺栓进行成品保护后再行浇筑。
- 5、升压站配电室到水泵房电缆敷设需铺沙盖砖。
- 6、集电线路组塔吊装方案与实际施工不符，需重新报施工方案监理审核。
- 7、升压站综合楼墙面裂缝，维修不符合施工规范。

四、建设单位：

一、要求施工单位严格执行施工进度计划及安全文明施工。

- 1、施工作业现场文明施工，做到工完料尽场地清。
- 2、施工作业现场禁止烟火，并配备灭火器。
- 3、升压站电缆沟清理干净，报监理单位检查。
- 4、升压站35kV安装临时门，防止高压柜内进入灰尘。
- 5、升压站施工进度严重滞后，需增加施工人员。
- 6、施工人员风机吊装、组塔注意保护耕地。
- 7、风机吊装施工技术人员不足，施工进度严重滞后。
- 8、风机内部接线严格按照施工工艺。
- 9、加强对集电线路、风机吊装施工单位人员的安全培训及管理。
- 10、北线集电线路4月13号道路测量放线。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020年4月10日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
晏时	偏关智能能源风电公司	副总经理	1893367878
邵春印	偏关风电		15135168085
王洪伟	偏关风电		18903527443
王洪伟	偏关风电		18248045526
张富亮	偏关风电		1815478969
曹凯琳	偏关风电		18135478805
陈元宝	西北电建		13830626208
鲁刚	西北电建		13309493746
朱明财	西北电建		15202560118
舒文程	西北电建		18139996922
尚培山	西北电建		15719661598
张卫华	如东国电风电科技分公司		15047852324
谭浩强			13753145413
张永强	西北电建		12919888898
王 文	西北电建		15805489966