


会议纪要

编号: PGFD-ZHJL- 47

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发: 

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 4 月 17 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 关于施工进度计划事宜及安全文明施工			
上次会议问题落实情况:			
1. F35#机位和 F27#机位风力发电机组安装完成。2 施工作业现场文明施工, 做到工完料尽场地清。3、机吊装施工现场禁止烟火, 并配备灭火器。4、北线塔基础地脚螺栓进行成品保护。			
本次会议内容:			
一、施工单位: 1、本周施工进度完成情况: ①、35kV集电线路基础开挖共完成 2 基: CD7, CD8。 ②、35kV集电线路基础模板共完成 5 基: AT2-12, AT2-10, AT2-9, AT2-11, A12。 ③、35kV集电线路基础浇筑共完成 9 基: XDT3-2, AT2-12, AT2-10, AT2-9, XDT1-8, XDT1-5, XDT1-10, XDT1-11, XDT3-3。 ④、35kV集电线路组塔共完成 6 基: AB7, AB15, AT1-3, AT1-2, AT1-1, A2。 ⑤、35kV集电线路立塔共完成 6 基: AB1, AB2, AB13, AB11, AB5, BT1-2。 ⑥、F27#机位和F35#机位吊装完成。 ⑦、塔筒内电气共完成 5 台: F21, F22, F23, B01, F19。 ⑧、220kV升压站站内道路浇筑完成 70%, 扩建GIS间隔基础接地完成 100%, 综合楼消缺, 管型母线安装 (主变-35kV配电室) 完成 95%, 生活水泵房外墙粉刷完成, 站内电缆防火封堵完成 40%。 ⑨、油池基础开挖和垫层浇筑共完成 3 基: F05. F06. F16。 2、下周计划: ①、35kV集电线路浇筑 4 基。 ②、风力发电机组吊装: Z03#机位和F33#机位风力发电机组安装完成。 ③、220kV站内道路浇筑完成, 电气常规试验完成, 站内电缆防火封堵完成 60%, 综合楼消缺。 ④、35kV集电线路组塔完成 4 基。 3、累计完成情况: (1)、风机基坑开挖累计完成 50 基。 (2)、风机基础混凝土浇筑 50 基。 (3)、箱变基础浇筑 50 基。 (4)、油池基础浇筑 47 基。 (5)、风机基础回填累计完成: 50 基。 (6)、风机吊装累计完成: 11 台。 (7)、塔筒内电气累计完成: 5 台。 (8)、35kV集电线路累计开挖 101 基, 累计浇筑 79 基。 (9)、35kV集电线路基础回填累计完成: 59 基。 (10)、35kV集电线路铁塔组塔累计完成: 19 基。 (11)、风力发电机组设备到货: 塔筒 28 套, 机舱 23 套, 轮毂 25 套, 叶片 13 套, 塔材 64 基。 4、需要协调解决问题: ①、周家山和柏杆寺村征地问题尽快解决。			



二、联合动力:

- 1、风机塔筒内部清除浮土,打扫卫生。
- 2、风机塔筒安全门防盗锁安装。
- 3、风机电缆、螺栓、二次电装辅料清点交接联合动力。
- 4、27#风机机舱防空盖板丢失,做好成品保护。
- 5、塔筒内电缆夹板不对称,需厂家处理。
- 6、风机塔筒内灯具不亮,需厂家处理。
- 7、现场巡视发现风向标,风速仪丢失,注意成品保护。

三、监理单位:

- 1、升压站机井到消防水泵房管线4月30号完成供水。
- 2、升压站试验资质4月20号报审监理单位。
- 3、升压站施工资料报审监理单位。
- 4、风机吊装,35kV塔基集电线路安装报总进度计划
- 5、风机吊装施工现场禁止烟火,并配备灭火器。
- 6、风机吊装特种人员资质原件报审监理单位。
- 7、风机塔筒内顶部到底部需配备安全绳。

四、建设单位:

- 1、要求施工单位严格执行施工进度计划及安全文明施工。
- 2、施工作业现场文明施工,做到工完料尽场地清。
- 3、施工作业现场禁止烟火,并配备灭火器。
- 4、施工人员风机吊装、组塔注意保护耕地。
- 5、35kV集电线路塔基基础施工超占土地、额外协调,超出费用在工程款中扣除。
- 6、升压站内所有防火门4月25号之前全部安装完成。
- 7、升压站4月30号所有土建施工完成。
- 8、升压站5月中下旬所有电气试验全部完成。
- 9、升压站35kV配电室墙面粉刷注意成品保护。
- 10、综合楼低压配电室需上锁,并配专人保管。
- 11、汇总春季施工安全大检查记录,4月25号报业主单位。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020年4月17日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
董世	偏关智慧能源风电	副总经理	18973162878
刘智华	偏关风电		15135168085
王春科	偏关风电		18903527443
李振刚	"		15569908889
张富奎	"		18135478969
雷凯琛	"		18135478805
张林强	西北电建		13919885898
王学仁	联合动力		18734206374
张卫学	联合动力		1871870038877
李维强			13753145413
姜文	正衡监理		15805489966
李强	正衡监理		15083938629
朱明财	西北公司		15202560118
鲁刚	西北公司		13309693746
王光	西北公司		18077378468

