

会议纪要

编号：PGFD-HY-ZHJL-019

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发：李金生

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 8 月 16 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题：施工质量、进度、资料、安全			
上次会议问题落实情况： 上次会议除省质监站所提整改问题没完成外其他已基本落实到位			
本次会议内容： 一、施工单位： 1、本周工作完成： ①、风机基础混凝土浇筑：B04#，B05#，B07#。 ②、升压站生产控制楼一层抹灰开始完成 15 %，生产控制楼女儿墙浇筑完成，消防水泵房基础底板浇筑完成，高压配电装置区基础混凝土浇筑完成。 ③、挤密桩施工：K03+1#，F02#完成。 ④、基础垫层浇筑完成：B13#，F04#，F02#，B08#，K03+1#。 ⑤、灌浆料施工完成：F25#，K03#，Z02#。 ⑥、基础回填：K03#。 ⑦、基坑开挖：B08#。 ⑧、风机塔筒吊装一段：F32#。 ⑨、箱变基础浇筑：无。 ⑩、油池基础浇筑：K01#，K07#，F11#，F15#，K02#，Z01#。 2、下周计划： ①、风机基础混凝土浇筑 F06#、F04#、B13#。 ②、35KV配电室墙体砌筑完成 30%。 ③、挤密桩施工：B03#，B01#。 ④、基础换填完成：无。 ⑤、基坑开挖：F37#。 3、累计完成情况： ①、基坑开挖累计完成 46 基。 ②、风机基础混凝土浇筑 38 基。 ③、垫层累计浇筑 44 基。 ④、箱变基础浇筑 32 基。 ⑤、油池基础浇筑 28 基。 ⑥、二次灌浆：29 基 ⑦、基础回填：32 基 ⑧、风力发电机组设备到货：塔筒 14 套，机舱 16 套，轮毂 21 套，叶片 4 套。 4、需要协调解决问题：			

二、监理单位：

- 1、2019 年 8 月 8 日省质监站检查所提整改问题抓紧时间整改落实回复。
- 2、新增加的风机机位灰土桩桩深都是参考周边机位岩土报告决定，负责和设计院沟通的业主责任人尽快取得新机位岩土报告，方便正确决定灰土桩深度。
- 3、B07、F06 基础锚栓安装时监理发现有 12 根锚栓套管损坏，监理及时反馈业主，业主说是在运输过程中损坏，用做试验用的锚栓套管分段割开包裹损坏部分，然后用胶带固定即可。
- 4、风机基础接地扁钢焊接搭接倍数除按要求外，焊接时必须确保两长一段满焊除锈防腐，防腐长度必须确保环弧范围且不少于 100MM。
- 5、进场风机设备资料尽快报送监理部，风机塔筒吊装前必须做好清污工作，且风机基础所有试验资料全套报送监理，监理审核通过后方可进行吊装。
- 6、风机基础及升压站砼结构工程必须加强养护，每天不少于 4 次，风机基础土工布必须严密覆盖，绝对不能用塑料布代替，否则监理对你们单位进行严厉考核，风机基础试块取样不少于 10 组。
- 7、近期风机基础浇灌又出现商混车间隔时间太长，特别是 B07 基础浇灌时混凝土已过初凝时间，振动棒已振捣不动车辆还到不了现场，这样严重影响砼浇灌质量，要求施工方和商混站联系此类事情杜绝发生。
- 8、升压站控制楼装修 2019 年 10 月 15 日必须具备入住条件，不管采取什么措施必须按时完成。

三、建设单位：

- 1、由于当地修路影响施工进度，施工单位负责人认真安抚现场施工人员，绝对不能让他们带情绪工作以免出现安全事故，
- 2、工程进度款问题业主正在解决，现场我们也作为重点关注及时和上级领导反应，督促解决资金落实情况。
- 3、升压站电缆沟、接地网等图纸我们何总正在和设计院沟通协调，我们也和设计院多次沟通，尽快解决。
- 4、省质监站检查需要整改问题所涉及单位组织人员整改，抓紧把整改好的问题整理报业主李辉统一回复。
- 5、下周我们和地方相关部门协调新增加机位征地事情，协调好一个做一个，尽量向前推进施工进度。

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 监理项目部	发文时间	2019 年 8 月 16 日

会议签到表

日期: 2019.8.16

[illegible]