

会议纪要

编号：PGFD-HY-ZHJL-023

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发：张耀东

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 9 月 13 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题：施工质量、进度、资料、安全			
上次会议问题落实情况： 上次会议问题已基本落实到位			
本次会议内容： 一、施工单位： 1、本周施工进度完成情况： ①、风机基础混凝土浇筑：无 ②、综合楼屋面保温及炉渣找坡完成，35kv 屋面保温及炉渣找坡完成，外墙抹灰完成，事故油池底板浇筑完成，污水蓄水池钢筋绑扎完成，室外电缆沟开完完成 1/3。。 ③、外网接地：K07 、F37 、Z01、K02 、K01、K06、B04 ④、锚栓安装：无 ⑤、灌浆料施工完成：无。 ⑥、基础回填：B13 ⑦、箱变基础：F37、B08 2. 下周计划 ①、风机基础混凝土浇筑：无 ②、升压站综合楼外墙抹灰完成，屋面找平层做完，事故油池浇筑完成，消防水泵房完成，蓄水池完成 ③、箱变基础完成：B01、K03+1、 F02、F03 ④、基础回填完成：F02、F03、K03+1 ⑤、基坑开挖：F05 ⑥、风力发电机组安装：无 3、累计完成情况： ①、基坑开挖累计完成 49 基。 ②、风机基础混凝土浇筑 47 基。 ③、垫层累计浇筑 48 基。 ④、箱变完成：43 基，油池完成 38 基。 ⑤、风机塔筒卸货 14 套、轮毂卸货 23 个、机舱卸货 16 个 4、需要协调解决问题： 1、35KV集电线路图纸迟迟未提供，请业主定提供图纸时间，我方好计划安排人员进场。 2、升压站电器设备已陆续到场，望业主尽快提供升压站安装图。 3、望业主提前通知主机厂家及塔筒运输厂家对 2#路与 1#路进行勘察，对影响设备运输的障碍物进行提前处理。 4、我单位风机基础工程已接近收尾，风机安装工程已开始，现资金紧张已无钱垫付，为保证工程顺利施工望业主尽快支付 6、7、8 月的剩余进度款，保证工程顺利施工。			



二、监理单位:

- 1、控制楼一层低压配电室电缆沟没按设计图纸施工，监理多次通知无果施工单位本周强行浇灌由此造成的一切后果由施工方全部负责。
- 2、控制楼楼梯间上人屋面爬梯 35kv 爬梯没在施工时预埋，监理在施工时就作为重点强调，现通过本次会议要求施工单位在安装爬梯时采取有效措施，确保施工质量及上人安全。
- 3、屋面保温层采用保温材料与图纸不符，监理询问得知业主同意使用炉渣代替，但在施工时炉渣中存在不符合要求的大块炉渣必须清理干净。
- 4、屋面防水材料及防火门需第三方检测，检测合格出具检测报告后方可使用。
- 5、外墙抹灰前墙体与窗框缝隙必须充分塞满填料后方可进行外墙抹灰。

三、建设单位:

- 1、工程进度款预计下周发放到位。
- 2、已通知风机、塔筒设备厂家完成路勘，正在联系清障工作，西北电建甘肃工程公司速安排对东区场内运输道路、风机平台进行整改，满足大件设备运输和风机设备、塔筒的平台摆放。
- 3、具体列明升压站电器设备安装图哪些未到。
- 4、经联合动力公司本部技术部门确认，起吊塔筒、机舱后，不连续起吊轮毂、叶片的方案可行，计划下周起吊南区具备起吊条件的风机，请吊装单位按照风机起吊规定办理相关手续。

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 监理项目部	发文时间	2019 年 9 月 13 日

会议签到表

日期:

[illegible]