

会议纪要

编号：PGFD-HY-ZHJL-024

签发：徐耀士

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 9 月 20 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题：施工质量、进度、资料、安全			
上次会议问题落实情况： 上次会议问题已基本落实到位			
本次会议内容： 一、施工单位： 1、本周工作完成： 1、本周施工进度完成情况： ①、风机基础混凝土浇筑：无 ②、综合楼外墙抹灰完成 30%、污水池底板砼浇筑完成、事故油池模板支设完成、35KV 室内电缆沟钢筋绑扎完成、化粪池钢筋及模板完成。 ③、外网接地：K03、B07、F10、F15 ④、锚栓安装：无 ⑤、灌浆料施工完成：无。 ⑥、基础回填：K03+1 ⑦、箱变基础：F37、B03、B01 2、下周计划： ①、风机基础混凝土浇筑：无 ②、升压站综合楼屋面找平层做完，事故油池浇筑完成，35KV 室内电缆沟完成、消防水泵房完成、污水池及化粪池完成。综合楼屋面抹灰完成。 ③、箱变基础完成：F02、F03 ④、基础回填完成：F02、F03 ⑤、基坑开挖：F05 ⑥、风力发电机组安装：无 ⑦、灰土挤密桩施工：F05 3、累计完成情况： ①、基坑开挖累计完成 49 基。 ②、风机基础混凝土浇筑 47 基。 ③、垫层累计浇筑 48 基。 ④、箱变完成：44 基，油池完成 42 基。 ⑤、风机塔筒卸货 14 套、轮毂卸货 23 个、机舱卸货 16 个、叶片堆场到货 6 套 4、需要协调解决问题： 1、35KV 集电线路图纸迟迟未提供，请业主定提供图纸时间。 2、升压站电器设备已陆续到场，望业主尽快提供升压站安装图。 3、望业主提前通知主机厂家及塔筒运输厂家对 2#路与 1#路进行勘察，对影响设备运输的障碍物进行提前处理。			



4、我单位风机基础工程已接近收尾，风机安装工程已开始，现资金紧张已无钱垫付，为保证工程顺利施工望业主尽快支付 6、7、8 月的剩余进度款至今未付，我方无法正常施工。

二、监理单位：

1. 升压站污水池施工方在没通知监理验收钢筋的情况下私自进行池底板砼浇灌，监理给予施工方警告且由此造成工程质量问题施工方全部负责。
2. 消防水泵房、控制楼、35KV 配电室及所涉及的爬梯，施工方在监理现场多次通知的情况下任然我行我素，不预先预埋钢爬梯或钢板，后期制作钢爬梯必须保证工程质量稳定牢固，否则造成的一切工程质量及安全事故施工方负责全部责任。
3. 控制楼外墙抹灰用吊篮安装后没通知监理验收，在本周安全检查时，发现钢索卡扣没按数量、间距设置，施工人员安全绳固定不牢固，安全锁没有第三方或生产厂家校验（使用有限期 1 年）等情况存在很多安全隐患，本次会议要求施工方针对以上问题认真整改、严格落实，不要存在任何侥幸心理，负责暂停使用吊篮作业。
4. 距离 10 月 15 日不到一个月时间，根据控制楼现场工程进度很难按期完成，现要求施工方增加施工人员，合理调配施工工序尽量较少返工窝工现象，争取按期完成。
5. 明天施工单位牵头监理配合对已完成的升压站设备基础进行标高。轴线、几何尺寸及成品观感等进行逐个复查，确保设备顺利进行。
6. 控制楼外墙抹灰注意窗眉滴水线和窗台内高外底排水控制，现场发现窗眉控制不太好必须整改。
7. 监理通知单所涉及升压站已有多条没回复，下周针对监理通知单问题整改回复必须完成，否则按施工合同考核条款考核。

三、建设单位：

1. 现场关于监理所提建筑物爬梯、电缆沟预埋件质量问题及外墙抹灰用吊篮安全问题施工方要按监理要求整改落实。
2. 关于资金问题这几天我都在和领导沟通，尽快把资金落实到位。
3. 升压站的设备陆续进场，升压站施工单位做好吊装前的准备工作。
4. 由于雨水天气好多道路被冲毁，施工单位组织人员机械进行平整填补，确保道路畅通便于风机设备进场运输顺利。
5. 机位到场风机设备抓紧吊装留出空地转运货场设备，以便风机设备厂家运输设备进场，推进工程进度。

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 监理项目部	发文时间	2019 年 9 月 20 日

