

会议纪要

编号: PCPTD-ZHJ-037

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

签发: 符耀

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年12月20日
会议主持人	赵义渠		

会议主题: 项目施工进度、安全、质量

1. 次会议问题落实情况:

上周会议问题内容除控制楼内门安装没完成外其余基本已完成

本次会议内容:

一、施工单位:

1、本周施工进度完成情况:

- (1)、主变附件安装完成60%。
- (2)、生产控制楼卫浴安装完成,生产控制楼继保室控制电缆敷设,生产控制楼室内卫生清理。
- (3)、220KV升压站独立避雷针就位完成。
- (4)、220KV升压站站区电缆沟控制电缆敷设。
- (5)、风机吊装: H01#叶轮吊装完成, 650T履带吊拆装车完成。

2、下周计划:

- (1)、生产控制楼继保室和站区电缆沟控制电缆敷设,主变附件安装完成。
- (2)、F22#风机吊装完成, F23#塔筒吊装完成。
- (3)、F36#塔筒卸货。

3、累计完成情况:

- (1)、基坑开挖累计完成50基。
- (2)、风机基础混凝土浇筑50基。
- (3)、垫层累计浇筑50基。
- (4)、箱变基础浇筑47基。
- (5)、油池基础浇筑47基。
- (6)、风力发电机组设备到货: 塔筒19套, 机舱17套, 轮毂25套, 叶片10套。
- (7)、35KV集电线路累计开挖59基, 累计浇筑40基。
- (8)、风机基础回填累计完成: 50基。
- (9)、铁塔基础回填累计完成: 40基。
- (10)、风机吊装累计完成: 5台。

4、需要协调解决问题:

铁塔图纸交付具体时间,因年后施工需求,我公司要提前预定塔材。

二、监理单位:

1、控制楼给排水、污水设备及消防水泵房已安装完成,下周业主、监理和施工单位检查水压试验和通水试验。

2、控制楼内门目前还没进场,完不成工期目标:12月20日具备入住条件,按第34次周例会黄总要求的目标处理。

3、控制楼继保室两台柜式空调临时空调支座固定不稳定,必须更换处理确保临时空调安全运行。



4、风机吊装负责人参加周例会不稳定，要求每次周例会必须参加。否则每次无故参加考核 500 元。

5、施工单位抓紧确定第二台主吊车进场时间，邹经理负责。

三、建设单位：

1、施工单位邹总负责组织人员道路积雪清理，确保风机设备安全运输。

2、当前风电市场建设项目较多，主吊用量多明年再考虑主吊进场困难较大，第二台主吊落实进场时间，年前必须进场。

3、控制楼内门迟迟没进场，施工单位说已全款打给木门生产厂家，要求施工单位派驻厂家督促供货时间，年前必须具备入住条件，否则控制楼内办公电气设备春节期间防盗安全无法保障。

4、施工单位邹总负责把春节前后风机吊装工期排列一下发送相关单位，方便各单位人员安排。

5、升压站甲供电电缆及配电柜已按期发货，今明两天电缆到场，配电柜下周到场，春节前把到场设备及相关附件安装完成。

6、消防水泵房正式使用前清理干净水池，按监理要求做好给排水试验，确保安全健康运行使用，机井至消防水泵房管道没安装完成前由施工单位拉水供应。



主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019 年 12 月 20 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

