

会议纪要

编号: PGFD /HIL-038

签发: 孙棉吉

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 12 月 27 日
会议主持人	赵文强		
会议主题: 项目施工进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况: 上周会议问题内容基本已完成			
本次会议内容:			
一、施工单位:			
1. 本周施工进度完成情况:			
①、主变安装完成,注油,引下线接线完成。			
②、35KV 配电室高压开关柜就位。			
③、生产控制楼继保室盘柜接线。			
④、高压低压电缆全部敷设完成,生产控制楼木门到场。			
⑤、风机吊装:F22=风机吊装完成,F36=塔筒到货完成,650T履带吊拆车转场。			
2. 下周计划:			
①、生产控制楼木门安装。			
②、F23=风机吊装完成,K04=塔筒吊装完成。			
③、35KV 高压柜完成母线及附件安装,一次电缆头制作,等电位铜排制作。			
3. 累计完成情况:			
①、基坑开挖累计完成 50 基。			
②、风机基础混凝土浇筑 50 基。			
③、垫层累计浇筑 50 基。			
④、箱变基础浇筑 17 基。			
⑤、廊道基础浇筑 17 基。			
⑥、风力发电材料设备到货:塔筒 19 套,机舱 17 套,轮毂 25 套,叶片 9 套。			
⑦、35KV 集电线路累计开挖 50 基,累计浇筑 40 基。			
⑧、风机基础回填累计完成:50 基。			
⑨、铁塔基础回填累计完成:40 基。			
⑩、风机吊装累计完成:6 台。			
4. 需要协调解决问题:			
1. 铁塔图纸交付具体时间,因年后施工需求,我公司要提前预定塔材。			
2. 风机设备到货后,我方机位测量,不负责拖拽设备运输车辆。			
二、监理单位:			
1. 控制楼内墙木门已到场,安装前通知业主,监理现场开箱检查。			
2. 升压站穿墙不锈钢套管端部没按要求做成喇叭口,施工单位整改后通知监理复检。			
3. 风机主吊转场时出现油缸附件损坏,施工单位联系厂家抓紧维修,完成年前业主吊管杆备目			
标。			

4. 2019 年元月 1 日左右协鑫公司检查已完工程资料，各单位近几天收集整理备查，本月施工月报编制整理报送业主、监理。

5. 控制楼继保室、低压配电室、消防水泵房及 35kv 配电室设备安装已基本完成，所需消防灭火器抓紧购买按要求配备，下周二安全周检查作为重点排查目标。

三、建设单位：

1. 升压站设备大都到场，施工方做好防盗、防冻、控制楼大门落锁工作，特别是 35KV 配电室和消防水泵房防火门没安装作为重点安全防护目标。

2. 控制楼设备安装就位后大都已带电，至今消防用水不能正常使用存在安全隐患，要求施工单位抓紧购买手提式灭火器，每层不少于 8 台以备急需，做到防患于未然。

3. 升压站电缆沟完成后清理沟内杂物，安装电缆沟盖板，防火封堵由于天气原因没法做，可用防火沙先封堵隔离措施，确保设备安全无隐患。

4. 风机吊装主吊抓紧落实维修，年前完成我们公司下达的吊装完成 8 台目标，否则按公司要求考核 50—60 万元，第二台主吊至今没落实进场时间，年前进不来会严重影响 630 并网目标，施工单位要引起高度重视。

5. 风机设备运输进场堆放想尽一切办法解决，能运到风机平台及二次专用场地年前必须堆满，确保年后满足吊装要求。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019 年 12 月 27 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]