

会议纪要

编号: PGFD-ZHJL-039

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发: 徐耀东

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 1 月 3 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 项目施工进度、安全、质量			
上次会议问题落实情况: 上周会议问题内容基本已完成			
本次会议内容: 一、施工单位: 1、本周施工进度完成情况: ①、升压站继保室盘柜接线。 ②、站区电缆沟内等电位铜排制作安装。 ③、高压电缆头制作安装。 ④、风机吊装: 650T履带吊拆装车完成。 ⑤、生产控制楼木门安装完成。 2、下周计划: ①、220KV升压站施工人员现场清理准备撤场。 ②、F23#风机吊装完成。 3、累计完成情况: ①、基坑开挖累计完成 50 基。 ②、风机基础混凝土浇筑 50 基。 ③、垫层累计浇筑 50 基。 ④、箱变基础浇筑 47 基。 ⑤、油池基础浇筑 47 基。 ⑥、风力发电机组设备到货: 塔筒 20 套, 机舱 17 套, 轮毂 25 套, 叶片 12 套。 ⑦、35KV集电线路累计开挖 59 基, 累计浇筑 40 基。 ⑧、风机基础回填累计完成: 50 基。 ⑨、铁塔基础回填累计完成: 40 基。 ⑩、风机吊装累计完成: 6 台。 4、需要协调解决问题: 铁塔图纸交付具体时间, 因年后施工需求, 我公司要提前预定塔材。 二、监理单位: 1. 业主要求年前控制楼继保室电缆敷设完成, 静电地板铺设完成; 楼道、低压配电室、蓄电池室继保室垃圾清理干净, 做好防火防盗措施。 2. 项目所有变更需通过业主和设计单位联系后, 设计单位出具的变更单为准, 施工单位即时与设计联系需要变更的也得业主同意、监理部认可, 否则由于变更产生的问题由施工单位承担。 3. 根据协鑫公司通知现场业主要求, 元旦前后各单位资料检查, 上次会议也已要求过, 各单位			



抓紧安排专人负责尽快报业主、监理审查。

4. 为确保本项目春节期间安全度过，近几天把春节期间值班人员安排名单报业主审批，现场做好安全防火防盗、成品及半成品归拢入库和门窗、通道封堵落锁工作。

5. 风电场吊装主机出现故障抓紧维修，使其尽快投入正常吊装工作，避免影响工程进度，重点强调一点禁止一切问题吊装设备进行吊装工作，否则发生的一切安全事故全部由施工单位负责。

三、建设单位：

1. 春节撤场前升压站室内外所有垃圾清理干净，确保消防通道畅通，封堵所有没施工完成的施工通道、门窗，已施工完成门窗必须落锁。

2. 升压站所有照明、监测监控确保春节期间正常运行，监控部位安全无死角，安排专业电工春节值班防治电气方面发生故障无法及时处理。

3. 由于总包单位内部管理混乱，风机吊装层层分包导致不能按时发工资造成农民工天天闹事，严重影响风机吊装进度和西北电建声誉，业主已通知总包单位公司领导李总到场解决。

4. 总包单位项目监理林军长期不在项目现场，各环节协调工作做的很不到位，年前第二台主吊进不了现场已严重影响工程进度，节后项目经理必须常驻项目否则对总包严厉考核。

5. 风机吊装做好安全防火防盗工作，避免吊装设备油料再次被盗，已吊装完成的风机清点设备附件、风机塔门落锁等，业主、监理对每台风机检查塔门落锁情况，做到安全防盗工作落实到位。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020年1月3日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]