

会议纪要

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZHJL-040

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 1 月 10 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题：项目施工进度、安全			
上次会议问题落实情况：			
上周会议内容除 630 主吊维修及风机吊装进度没完成外其余基本已完成			
本次会议内容：			
一、施工单位：			
1、本周施工进度完成情况：			
①、升压站继保室盘柜接线。			
②、站区电缆沟内等电位铜排制作安装。			
③、高压电缆头制作安装。			
④、风机吊装：650T履带吊拆装车完成。			
⑤、生产控制楼木门安装完成。			
2、下周计划：			
1、对施工现场进行停工前的安全检查工作；			
3、累计完成情况：			
①、基坑开挖累计完成 50 基。			
②、风机基础混凝土浇筑 50 基。			
③、垫层累计浇筑 50 基。			
④、箱变基础浇筑 47 基。			
⑤、油池基础浇筑 47 基。			
⑥、风力发电机组设备到货：塔筒 20 套，机舱 17 套，轮毂 25 套，叶片 12 套。			
⑦、35KV集电线路累计开挖 59 基，累计浇筑 40 基。			
⑧、风机基础回填累计完成：50 基。			
⑨、铁塔基础回填累计完成：40 基。			
⑩、风机吊装累计完成：6 台。			
4、需要协调解决问题：			
1、前期窝工工程量的确认；			
2 升压站继保室缺远动图纸，35KV 配电室接线图存在设计缺陷已联系设计			
二、监理单位：			
1、年前施工单位组织人员检查风电场吊具损伤情况，对于有缺陷的吊具一律不得使用，并配备足够年后两台主吊吊装使用的合格吊具。			
2、现场 630T 主吊出现的故障必须在年后吊装前维修完成并试车通过，否则禁止进行吊装作业。			
3、在监理和业主协商下发停工令前施工单位对风电场、升压站和生活区等严格按照业主下发的“关于加强 2020 年春节期间偏关风电项目安全工作的通知”中的内容执行。			



4、施工单位所报年前风机吊装进度 15 台，经业主根据现场情况及气候条件和协鑫总部协商年前吊装完成 8 台，在这样的优惠条件下施工单位由于项目管理问题仅仅吊装 6 台，没按年前吊装进度完成任务，年后按监理周例会中业主考核目标执行。

三、建设单位：

1、施工总包方必须尽快按照偏关县劳动部门的意见，处理好拖欠吊装施工队农民工工资事宜，不得引起群体性事件，严格遵守施工总承包合同，不得给项目业主造成不良社会影响。

2、项目现场完全具备风机吊装条件，施工总包方必须尽快按照总承包合同，加快第二台风机吊装设备进场，第二台风机吊装设备必须在 2020 年 2 月 15 日前具备吊装条件，确保合同工期的按期完成，否则视为合同违约。

3、按照合同要求，制定 2020 年施工进度计划，尽快上报审批。

4、春节前联系联合动力公司对风机专用吊具进行清点，缺失的补齐，损坏的修复，确保 2020 年 2 月 10 日风机吊装不受影响；落实第二套主机专用吊具在 2020 年 2 月 15 日到场，同时要加强对停工期间吊装现场的设备物资看管，加派专人看守，以防丢失，影响吊装工作。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020 年 1 月 10 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]