


会议纪要

编号: PGFD-ZHJL- 60

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发: 徐彬

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 7 月 17 日
会议主持人	赵文渠、		
会议主题: 关于工程施工进度、质量和安全等相关事宜			
上次会议问题落实情况:			
上周会议内容已基本落实			
本次会议内容:			
一、施工单位:			
1、本周施工进度完成情况:			
①、35KV集电线路基础开挖:CD34#、完成 1 基;			
②、35KV集电线路基础支模: CD31#、CD35#、完成 2 基;			
③、35KV集电线路基础浇筑: CD29#、CD30#、CD35#、CD31#完 4 基;			
④、35KV集电线路立塔完成: B1# 完成 1 基;			
⑤、35KV集电线路组塔: DT1-12#、DT1-5#、DT1-13#、DT1-10#完成 4 基;			
⑥、35KV集电线路导线展放: AB3#-AB12#完成 9 基, AT2-4#-AT2-9#, 4 基, 共计约 3.2KM;			
⑦、35KV集电线路地线展放: AB3#-AB12# 完成 9 基, AT2-4#-AT2-9#, 4 基, 共计约 3.2KM;			
⑧、风机吊装: 1、650T作业面: K03# 整机吊装完成 1 台, 650T转场至K02#转场完成;			
2、GTK-1100 作业面: Z02#整机吊装完成 1 台, GTK转场B08#吊装至机舱;			
3、低压侧电缆安装: . B04#. K07#. K06#. K01#. Z01#. 总共 5 台。			
⑨、塔筒内电气: F25#、Z01# 电气敷设完成 2 台。			
⑩、升压站:GIS 设备安装累计完成 90%, 电气消缺完成 95%。			
⑪、风机验收: B03#和B01#和F19#验收完成。			
2、下周计划:			
①、35kV集电线路基础: 北线基础开挖、支模绑扎钢筋、混凝土浇筑共完成 6 基, 北线铁塔组立 6 基。			
②、风力发电机组吊装: 1、B08#、K02#整机吊装完成, 650T转场至K03+1#吊装完成; GTK转场至F02#吊装完成; 2、塔筒电气: Z02#. K03#电气敷设完成, 整机消缺验收完成 2 台。			
③、35KV集电线路铁塔安装: 导线展放: AB3--AB21#, 约 3.8KM。			
3、累计完成情况:			
(1)、风机吊装累计完成: 29 台。			
(2)、塔筒内电气累计完成: 27 台。			
(3)、35KV集电线路基础累计开挖 156 基, 累计浇筑 151 基。			
(4)、35KV集电线路基础回填累计完成 147 基。			
(5)、35KV集电线路铁塔组塔累计完成 87 基。			
(6)、35KV集电线路铁塔立塔累计完成 81 基。			
(7)、35KV集电线路接地累计完成 81 基。			
(8)、箱变安装累计完成: 22 台。			
(9)、导线展放累计完成: 11.6km。			
(10)、风机验收累计完成: 4 台。			
(11)、风机设备到货: 塔筒 33 套, 机舱 33 套, 轮毂 33 套, 叶片 31 套, 塔材 99 基。			



二、监理单位:

- 1、上周北线 18 台风机安装进度计划及道路、风机平台整修计划已完成。
- 2、本周雨天较多现场电气设备、吊具等做好防雨和接地措施,堆放设备材料做好排水措施,防治雨水浸泡损坏及雷击。
- 3、已完成的风机安装已开始联合验收,验收所提问题列表追踪整改,其整改完成结果复检签字。
- 4、升压站控制楼门厅外墙涂料有几处脱落现象,省质监站验收前处理修复完成。
- 5、监理在审查控制楼资料过程中,发现控制楼一层框架检测单位砼检测报告和设计要求砼标号不符(设计 C30,报告是 C35)。
- 6、南线 35KV 集电线路塔基接地检测不符合设计要求的六基接地电阻已整修完成,下周三方联合复测。
- 7、现场车辆行驶严格遵守规定(车速不超过 20KM/小时),风机吊装平台所有吊装设备及车辆保持安全距离,避免发生安全事故,现场安全负责人负责指挥。

三、建设单位:

- 1、每周总包单位负责编辑周报人员认真核对本周完成情况,每周五上午 10 点前把周报发到群里,方便我们向公司汇报,PM 系统各单位没及时完成上报资料下周完成。
- 2、南线风机平台及道路弃土弃渣清理按我们指定地方放堆放外运,不能随便倒运沟里,外运完成后方便复绿植被,近阶段相关单位及人员要核查占地数量,总包单位要引起高度重视。
- 3、35KV 集电线路按总包单位提供的进度计划已严重滞后,北线铁塔组立 8 月 25 日全部完成,方便占地复绿否则按规定直接考核。
- 4、铁塔导线连续展放时浮锤最低点按设计数据提高 10-15 公分,不然导线展放幅度太大;风机吊装占地我们大部分已征用,小的地方你们自己协调,如果出现难题告诉我们协调。
- 5、现场管好你们车辆行驶速度避免发生安全事故,严禁为省事车辆走小路,进入施工现场所有人员禁止喝酒,否则严重考核并直接开除。
- 6、风机、铁塔安装及导线展放等高空作业严禁雨天及大风天气作业,提高安全意识。
- 7、现场堆放材料注意安全防盗,做好防盗预案,特别是箱变出线部位电缆基本裸漏在外,安排专人 24 小时巡逻。
- 8、项目资料抓紧整理上报审批,特别是升压站及南边风机、35KV 集电线路安装完成的资料,本月 25 日集中内部先审核,迎接省质监站验收。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020 年 7 月 17 日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李振博	偏关风电		1569908889
王春科	偏关风电		1883527443
王洪伟	偏关风电		18249045526
马显春	偏关风电		18135478969
高俊峰	偏关风电		15904843278
殷子	偏关风电		18234450881
陈.宏	西北电建		18077378468
张岩武	650 吊装司.		13766529303
魏林建	西北电建		13919886898
肖培山	西北电建		15719661598
黄兰洲	西北电建		17789618218
裴科利	GTK吊装队		17609328777
张.涛	西北电建		13659325582
赵焕柱	正衡监理		13706124544
赵.子华	正衡监理		15093938629
王.林江	胜龙动力.		18734206374
谭.洪新			13753145413