

会议纪要

编号: PGFD-ZHJL-74

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发: 徐程生

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 10 月 23 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 关于工程施工进度、质量和安全等相关事宜			
上次会议问题落实情况:			
上周会议内容问题已解决			
本次会议内容:			
一、本周施工进度完成情况:			
1. 1、35KV集电线路北线: 1.1 导线敷设: CD25#-CD30#, CD33#-CD35#, CT1-7#-CT1-11#, CD30#-CT1-7#, CT1-11-CT1-14#, CT1-12#-CT2#共计 23 基;			
1. 2、电缆头安装: DT1-5#, DT1-7#, DT1-12#, DT1-14#, DT1-16#, DT3-1#, DT3-3#, DT2#, 共计 8 基;			
1. 3、附件安装: CD22#-CD35#, CT1-7#-CT1-14#, 共计 22 基;			
1. 4、电缆沟开挖: /;			
1. 5、紧线: D22#-CD35#, CT1-7#-CT1-14#, 共计 22 基;			
1. 6、光纤展放: D2#-CD25#, CT1-11#-CT1-14#共计 15 基完成;			
1. 7、电缆敷设: CT1-14#, CT1-9#, CT1-11#, CT2#, CT1-5#, CT1-7#, CT1-1#, CD28#, CD33#;			
2. 35KV集电线路南线: /;			
3. 风机吊装: 3. 1、箱变安装: F15#, F16#, F17#, F07#, F08#, B14#, B13#共计 7 台; 3. 2、塔筒内电气: 3 台;			
3. 3、风机预验收: /; 3. 4、低压侧光纤熔接: /; 3. 5、箱变低压侧电缆沟开挖: F02#, F03#, F04#, F05#, F06#, F07#, F08#, F09#, F10#, F11#, B05#, B07#, B13#, B14#, F14#, F15#, F16#, F17#共计 18 台;			
3. 6、箱变低压侧电缆敷设: F02#, F03#, F04#, F06#, F09#, F10#, F07#, F08#共计 8 台。			
二、下周计划:			
①、35KV集电线路北线: 直埋光缆完成, 电缆头制作完成, 附件安装完成;			
②、整机消缺验收完成 3 台, 塔筒电气完成 7 台, 箱变低压侧电缆敷设完成;			
③、35KV集电线路南线: 南线消缺完成。			
三、累计完成情况:			
(1)、风机吊装累计完成: 50 台, 塔筒电气累计完成 41 台。			
(2)、35KV集电线路基础累计开挖 162 基, 浇筑累计 162 基, 回填累计 162 基, 接地累计 162 基, 组塔累计 162 基, 立塔累计 162 基,。			
(3)、35KV集电线路保护帽累计完成 92 基。			
(4)、箱变安装累计完成: 50 台。			
(5)、导线展放累计完成: 47.172km。			
(6)、风机验收累计完成: 19 台。			
四、监理单位:			
1) 确保偏关风电项目最后阶段的安全生产, 施工现场高空作业人员施工时, 要佩戴安全带及其安全帽, 施工车辆如遇弯曲道路行驶时要缓慢行驶, 注意侧方来车;			
2) 所有隐蔽工程施工前要报监理部审查, 如有发现未报验的, 隐蔽工程资料拒不签收;			
3) 高压电缆头制作未完成的, 一定要用塑料包起来, 现如今昼夜温差大, 以防露水进了电缆里面;			
4) 施工单位必须要对新进场施工人员进行三级安全教育;			

- 5) 下周施工周报中要写上风机平台 2.8 混凝土和素土回填以及油池的鹅卵石施工情况;
- 6) 风机塔筒电气验收以及箱变至风机电缆沟施工进度缓慢, 施工单位要加快施工;
- 7) 集电线路北线资料试验报告中见证取样章不是本监理部的章, 所以北线资料拒不签收;
- 8) 加强现场的安全管理, 请各施工单位认真组织学习, 严格执行施工工序流程, 确保偏关风电项目最后阶段的安全生产;
- 9) 每周会议提出的问题施工方要认真落实及整改。

三、建设单位:

- 1、35kV 集电线路高压电缆头制作完成后要采取保护措施, 如有发现未采取保护措施, 高压电缆头质保期延迟一年;
- 2、施工周报中未全面体现施工进度, 下周施工周报中要把施工进度全面体现出来;
- 3、箱变接地方式整改后不合格, 需施工单位重新整改;
- 4、低压电缆头制作完成后的工艺不合格, 需施工单位重新整改;
- 5、加强现场的安全管理, 请各施工单位认真组织学习, 严格执行施工工序流程, 确保偏关风电项目最后阶段的安全生产;
- 6、高压低压侧电缆沟回填要报监理部审查方可回填;
- 7、施工单位要把风机电装人员工作安排好, 制定一个施工计划;
- 8、集电线路剩余的电缆、光缆以及导线放线记录要报备给业主;
- 9、下周 35kV 集电线路北线全部完工, 集电线路南线要完成验收并具备受电条件;
- 10、施工单位下周要把沉降观测报告取回来;
- 11、升压站门口的石头、土要用绿网布盖起来;
- 12、总包方施工计划安排跟现实施工进度有差距, 要重新制定施工计划, 明天要召开施工进度专题会;
- 14、风机平台垃圾、砖头施工方务必要清理
- 15、下周必须完成箱变安装及其相关试验。
- 16、风机平台回填必须符合施工要求进行回填;
- 17、风机电装验收后风机塔筒内缺少的设备, 总包方要及时采购, 设备要及时到场;
- 18、总包方要制定风机电装验收消缺整体计划的安排;
- 19、因施工节点要求, 施工方风机电装人员要增派人员, 保证施工进度按施工节点完成;

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020 年 10 月 23 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

