

第二次工地例会会议纪要

编号: PGFD-ZHJL-002

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 04 月 26 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 项目具体施工任务			
上次会议问题落实情况:			
无			
本次会议内容:			
一、施工单位:			
1、施工单位本周工作完成:			
1、F19-F22 机位基坑开挖完成。			
2、升压站生产控制基础开挖完成, 试桩区正在试桩。			
3、F21 机位正在进行地基打桩处理工作。			
4、7#道路至F19 机位道路完成, 3#与 7#交叉处的丁字路完成。			
5、F23 机位基坑正在开挖, 项目部临建施工。			
6、3#道路修筑完成。			
2、下周计划:			
1、7#道路修筑完成。			
2、F23 机位基坑开挖完成。			
3、升压站生产控制楼试桩区打桩工作。			
4、F21 机位地基进行打桩工作处理。			
5、项目部临建施工完成。			
3、需要解决问题:			
1、项目部临建施工用电、用水尽快解决。			
2、除 3#至 7#以外的 39 个机位尽快确权征地问题。			
3、F25 机位林地尽快协调解决开工。			
4、F24 机位山地尽快协调解决开工。			
二、监理单位			
1、确定监理例会时间定为每周五 15: 00。			
2、F21 机位基坑试桩孔直径及深度达不到图纸要求。			
3、机械设备资质报审, 机械操作员上岗证报备。			
4、现场已开始灰土桩施工, 尽快报送实验室资质, 方便灰土桩取样送检。			
5、关于机位基坑开挖及堆土安全问题已下发联系单和通知单。			



6、关于项目现场做好监理廉政建设，禁止监理所有人员吃拿卡要，欢迎业主、施工单位监督投诉，这也是对我们监理工作的最大支持。

7、施工单位前期资料包括施工组织设计、专项施工方案、开工报审表等抓紧报送监理部。

8、现场个别人员没戴安全帽特别是有些管理人员，本次开会给予警告下周发现一次处罚一次，你们施工方管理人员要加强职工安全三级教育。

9. 现场灰土用土质含砂量太大不适宜做灰土用，建议换土，由于天气干燥要保持灰土含水量。

三、建设单位

1、下周必须入住临时项目部，临时电源、网络及用水下周解决。

2、4月28号F31至F36号机位的工作面必须打开。

3、下周入住临时项目部后一周内前期所有资料全部移交监理单位审批。

4、材料进场必须配备一个材料管理员，通过联系单下发安全管理出入库。

5、每次施工前开会时对施工人员灌输安全问题。

6、机械设备资质必须要有，操作员上岗证必须要有。

7、下周完成指挥部及施工现场安全标识要按标准规范来做；做好防汛防火防坠落工作。

8、我们公司为了对项目做好安全、质量、进度、设备材料和工程款等审批，决定5月份开始PM培训，项目业主、监理和施工单位安排资料员和负责人参加培训学习。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2019年04月26日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

