

会议纪要

编号: GFDZIR09-PGFD-ZHJL-006

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 瓦千瓦风电项目

签发: 徐耀士

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 5 月 21 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 资料审查专题会议			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 业主单位协鑫集团公司建设管理部领导到偏关项目现场巡视及资料检查, 检查具体情况如下: 协鑫集团建设管理部雒总: 检查监理方和施工方资料, 检查施工现场资料时提出需整改的问题如下: 1. 安全管理资料, 资料内容不完整, 个别资料套用别的项目名称。 现场施工资料比较笼统, 未针对偏关项目做专项方案、应急预案等。 2. 进场人员未进行相关的培训, 比如: 施工安全、质量、安全交底工作, 三级安全教育等。 3. 现场施工人员、施工机械动态台账, 特种设备的要求是否可靠, 证书过期后的复检资料等; 车辆是否有保险, 现场作业人员的保险是否到位。施工单位与分包单位的安全生产协议, 人员的保险及体检等。 4. 现场应急预案、施工方案等资料太笼统, 偏关项目资料没有针对性, 没有重点工序等。应急预案笼统, 预案如何响应, 预案的可操作性, 关键人员的培训演练, 是否能满足应急预案的要求。 5. 现场施工人员比较多, 施工项目部需配备应急医务室, 需配备担架、止血带、绑带等应急医药用品。快到夏季了, 天气温度逐渐升高, 施工现场要做好相关的防暑工作, 现场要配备降暑药品、食品、饮用水等物品要配备充分。 6. 每天现场检查的安全检查记录, 提出的安全问题, 要及时闭环。安全日志需用正规资料本, 不能用打印的纸张。 7. 项目所有人员出外办事要办理相关的请假手续, 现场人员不得随意离岗、缺岗。 协鑫集团建设管理部赵总: 昨天及今天上午主要到现场巡视检查, 现场进度可以。自 2019 年 5 月 15 日截止到现在已经浇筑了 3 个风机基础, 风电项目道路施工有十几公里。 本风电项目计划今年要全部并网发电, 现场管理不能放松要严格管理。下午检查资料, 资料的报审情况, 总体不是理想。主要问题存在以下几点: 1. 现场风机基础混凝土浇筑, 无开工报审; 2. 项目开工的前期资料、图纸会审、施工方案、技术交底(安全、质量、技术), 作业指导书等未见。现场交底工作要全面交底, 交底资料人员只有项目经理签字, 未见安全、质量、现场施工人员签字。			

3. 图纸会审问题，施工单位图纸会审发现的问题，未见设计院答复，相关问题未闭环。
4. 施工单位的乙供材料检验报告，合格证等资料未报审；
5. 监理旁站记录（锚栓安装）未见垂直度、水平度的相关数据记录及标准值的要求，监理旁站记录（混凝土浇筑）未见塌落度的记录及混凝土浇筑的时间间隔。
6. 协鑫集团的 PM 系统要及时与公司协调使用。本风电项目要做精品工程，全过程管理。

协鑫集团偏关公司薛总：

1. 施工图会审的问题。
2. 锚栓安装，需做好水平度、垂直度的原始记录，要保证塔筒安装以后正常使用寿命。
3. 施工单位须最少做好 4 个现场应急预案，并完善相关内容：如最近的医院电话，现场应急车辆的安排，现场应急预案现场负责人的电话等。
4. 本月 26 日书面材料要全部完成，项目部再组织一次资料审查工作，做好质监站的首次检查工作。

现场监理项目部赵总：

- 1、监理项目部的资料需要整改的资料，本月 26 日内必须整改到位。
- 2、如果再出现资料缺失严重情况，要采取必要的经济处罚手段；
- 3、每周监理例会，需参加会议的人员须包括项目经理，总工，技术人员，各班组负责人。
- 4、本月 26 日内施工单位的前期资料、现场材料检验报告等资料也要全部整改到位，并且完成相关的报审工作。
- 5、做好迎接下周，质监站的第一次项目现场的检查工作。
- 6、第 5 台风机基础浇筑前，所有的报审资料都需要提交到监理项目部审核确认后再施工。
- 7、本月 26 日下午，业主单位、监理单位、施工单位的相关资料要全部重新再检查一次。不允许再出现类似的情况发生。

施工单位项目部：

刘工、鲁工同意本月 26 日内完善所有的施工前期资料，并完成相关的报审工作；并做好下周质监站的第一次现场检查工作。

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司施工项目部		
抄送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 监理项目部	发文时间	2019 年 5 月 21 日

会议签到表

日期

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
薛永	林鑫偏关润	总经理	
赵之荣	常州飞鹤铝业	总 代	15093938629
戴成武	建设管理部		1506226333
王成	...		1395286636
李云	正衡监理	专 监	17353525107
刘东鹏	西北电建		
鲁刚	西北电建	安全负责	13309493746
王洪伟	偏关风电	土建助理	18249045526
李峰	偏关风电	电气技术员	18534431811
郭春华	偏关风电	项目经理	15135168085
赵以英	正衡监理	专 监	13706124544