

# 会议纪要

编号: PGFD-HY-ZHJL-008

智慧能源偏光 9.95 万千瓦风电项目

签发: 徐耀志

会议地点

项目部会议室

会议时间

2019 年 5 月 26 日

会议主持人

赵文渠

会议主题: 项目部内部资料首次自检会议

上次会议问题落实情况:

资料审查专题会议内容已基本落实

本次会议内容:

1、对上次会议提出的问题，逐条审查，其中仍需要落实的问题有：

1、现场施工人员体检及人员的保险购买问题，正在落实中。

2、现场人员安全培训及消防、安全演练问题，正在落实中。

3、应急担架、止血带、应急药品的采购，同时做好相应的台账，正在落实中。

4、安全日志要完善到位。

5、项目部主要管理人员，请假要办好相关的请假手续。

6、图纸会审、验槽记录、交底资料等相关资料都须完善好。

7、施工单位的月报电子版和纸质版都要上报。

8、监理资料和施工资料要在周二下班之前资料完善到位。

业主单位:

1、项目部制定专门的管理制度，有关单位都须遵守。

2、项目部召开月安全例会，每周安全检查，都要整改、总结，所提问题都要闭环。

3、项目部考核制度主要包括：安全、进度、质量。

4、三级网络计划，二级网络计划需要施工单位和监理单位一起编制，三级、四级网络计划施工单位编制，其中四级网络计划要具体到每周施工情况。

5、以后项目部要召开进度专题会议。

6、本月 31 日，下午 3 点召开本月月安全例会。以后每月月底周五下午 3 点召开月安全例会。

7、按照质监站下发的工作流程，施工单位和监理单位针对各自的实际情况，准备好相关的资料工作。

施工单位:

积极完善需要准备的相关资料。

主送单位

中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏光 9.95 万千瓦  
风电项目施工项目部

偏光智慧能源风力发电有限公司业主项目部

发文单位

智慧能源偏光 9.95 万千瓦风电项目  
监理项目部

发文时间

2019 年 5 月 26 日

智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目会议签到表

日期: