

会议纪要

编号: PGFD-ZHJL- 43

签发: 

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 3 月 21 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 关于做好项目复工后疫情防治措施及施工进度计划事宜			
上次会议问题落实情况: 1. 施工人员山西健康码办理已严格执行。2. 施工人员信息登记正常进行已落实。3. 升压站施工人员 3 月 15 号未进场。4. 升压站控制楼上人孔和墙裙瓷砖脱落未处理。4. 防疫物资台账已有安全专工落实。5. 新进场吊装人员的安全交底和技术交底落实到位。6. F23 风机吊装施工 7. 第二台主吊附件到现。			
本次会议内容: 一、施工单位: 1、本周施工进度完成情况: ①AT3-3, AT3-1, AT3-2, AT2-7, AT2-4, AT2-5, AT2-8, AT2-9, AT2-6, AT4, AT2-13, AT2-14; ②35KV集电线路基础模板完成: B14, B15, B16, B17。 ③35KV集电线路基础浇筑: B15 浇筑完成, B17 浇筑完成 2、下周计划: ①、35kV集电线路浇筑 4 基。 ②、风力发电机组吊装 : K04#风力发电机组安装完成。 3、累计完成情况: ①、基坑开挖累计完成 50 基。 ②、风机基础混凝土浇筑 50 基。 ③、垫层累计浇筑 50 基。 ④、箱变基础浇筑 47 基。 ⑤、油池基础浇筑 47 基。 ⑥、风力发电机组设备到货: 塔筒 22 套, 机舱 17 套, 轮毂 25 套, 叶片 12 套。 ⑦、35KV集电线路累计开挖 74 基, 累计浇筑 41 基。 ⑧、风机基础回填累计完成: 50 基。 ⑨、铁塔基础回填累计完成: 40 基。 ⑩、风机吊装累计完成: 6 台。 3、需要协调解决问题: 1. 请业主协调塔筒厂家对塔筒进行补漆。 2. 塔基位置变更的机位基础图纸尽快提供。 二、监理单位: 1、下周监理例会吊装、安全员、联合动力、升压站人员必须参加, 否则考核。 2、施工人员到场审查山西健康码。 3、各单位严格按照建设单位及当地关于疫情防治工作要求落实, 做好日常检查搞好个人及集体卫生不留死角。			

- 4、施工单位配备安全员、质检员、技术员等加强技术力量。
- 5、35KV 南面集电线路塔机基础剩 5 级未开挖，因图纸未到。
- 6、35KV 北面集电线路塔机基础未开挖。
- 7、集电线路塔材进场需通知业主监理单位组织验收。

三、建设单位：

一、要求严格工程安全管理和防疫要求管理

- 1、施工人员进场行程必须报备业主，业主按施工单位所报人员向当地政府报备。
- 2、施工人员进场必须，戴口罩、体温检测。

二、要求施工单位严格执行施工进度计划。

- 1、升压站设备资料移交业主
- 2、升压站电气调试方案报监理单位审核。
- 3、升压站遗留工作尽快完成。
- 4、升压站水泵房门到场时间。
- 5、升压站所有站内卫生间检查。
- 6、升压站水泥地面硬化。
- 7、升压站 GIS 图纸全部到齐。
- 8、升压站电气试验及电缆沟清扫恢复。
- 9、风机吊装施工单位年龄偏大，年龄超 60 清退。
- 10、电装队伍下周必须进场，施工资质报监理单位。
- 11、吊装工具清理，施工队伍安全、技术交底。
- 12、水泵房管线安装，开挖到冻土层以下。
- 13、水泵房路面硬化后，清水池清理报业主监理单位验收。
- 14、35KV 北面塔机基础开挖做好日报周报，报业主监理单位。
- 15、施工单位吊装做好安全防护措施。
- 16、现场禁止吸烟，严禁打闹。

主送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理公司	发文时间	2020年3月21日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期:

[illegible]