

会议纪要

编号: PGFD-HY-ZHL-014

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年7月12日
会议主持人	赵文渠		

会议主题: 施工质量、进度、资料

上次会议问题落实情况:

上次会议问题已基本落实到位

本次会议内容:

一、施工单位:

1、本周工作完成:

1、本周施工进度完成情况:

- ①、升压站生产控制楼三层框架梁板柱模板支设钢筋绑扎完成。
- ②、升压站35KV配电间和主变、无功补偿装置基础承台浇筑完成。
- ③、K02机位混凝土浇筑完成。
- ④、基础换填完成: K03。
- ⑤、灌浆料施工完成: F28、F14、F09。
- ⑥、基础回填: F28、F14、F09。
- ⑦、箱变基础浇筑: 18台。
- ⑧、衬施工: Z02和升压站高压配电装置区。

2、下周计划:

- ①、风机基础基础土浇筑 F25。
 - ②、升压站控制楼三层框架浇筑完成和一层墙体砌筑完成。
 - ③、挡土桩施工: 升压站高压配电装置区。
 - ④、基础换填完成。
 - ⑤、风机塔筒卸货。
 - ⑥、基坑开挖 F2、F3、F4、F37。
- 3、累计完成情况:

- ①、基坑开挖累计完成 38基。
- ②、风机基础基础土浇筑 31基。
- ③、垫层累计浇筑 32基。

4、需要协调解决问题:

- 1、未开始平整场地的机位平台请尽快派车驻地。
- 2、升压站外网接地图纸、生产控制楼检修箱图纸尽快协调提供。
- 3、业主及时支付5、6月进度款。

二、监理单位:

1、各种设备已陆续到场施工单位设备开箱检查记录迟迟没报, 监理已多次通知无果, 所有设备到场业主、监理和施工方都要参加验收, 下周必须全部补齐, 做好移交手续、记录。

2、K03 风机基础毛石砼换填没经业主、监理验收施工方擅自隐蔽, 监理要求做返工处理, 施工方已按要求返工处理, 以后这种情况杜绝发生否则严肃处理。

3、F19-20 风机接地网焊接搭接长度数不符合规范 (不小于 2 倍) 和设计要求, 前天已整改。

4、F39 风机箱变基础钢筋绑扎间距长短偏差太大, F09 回填土石块直径已超过业主规定直径, 监理已下发监理通知单, 抓紧整改回复。

5、升压站高压配电装置基础灰土挤密桩桩长监理检查为 8 米, 不符合设计要求 9 米, 要求已完成灰土桩返工按设计要求成孔打桩。

6、升压站控制楼一层伦加气块砌筑监理检查有两道增加固筋缺少, 要求做返工处理。

7、施工单位安全负责人鲁工因病住院, 这期间安排专职安全人员负责项目安全管理。

二、建设单位:

李辉:

- 1、设备到场各单位参加验收, 做好移交手续。
- 2、塔筒已进场施工单位编制卸货安全吊装措施报监理审核, 严格按照措施吊装避免事故发生。
- 3、设备卸货场地做好防火安全措施, 配备足量灭火器。

何总:

- 1、监督管理好现场施工人员进行安全管理, 特别是特殊人员必须持证上岗、人证对应, 周一完成检查工作。
- 2、大型吊装机械设备进场必须向监理部报验, 设备年检必须在有效期内, 塔筒吊装方案及卸货安全措施周一完成。
- 3、隐蔽工程施工单位做好影像资料以供工程验收需要, 月底质监站进行第二次验收各单位准备好资料。

郭总:

- 1、风机机位 F2/3/4 征地工作下周完成。
- 2、升压站控制楼顶层钢筋验收施工方首先自检合格后报业主、监理验收, 上屋顶安全通道安装完成后认证检查, 确保安全通行。
- 3、升压站高压配电装置基础灰土挤密桩必须按设计图纸桩身长度施工。
- 4、施工单位抓紧编制完成塔筒吊装设备进场计划。

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送单位	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 监理项目部	发文时间	2019 年 7 月 12 日



