

安全会议纪要

编号: JLAQHJY-009

签发: 徐耀生

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

会议地点	现场会议室	会议时间	2019年7月9日 9:15
会议主持人	赵焕柱 (监理单位)		
会议主题: 安全检查会议			
本次会议内容: 一、参建单位及人员介绍: 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位: 现场安全检查发现存在以下问题。 1、升压站生产控制楼 3 层需要搭设水平栏杆。 2、现场施工人员有个别吸烟的现象。 3、吊装作业前施工单位应把吊装方案及车辆和作业人员的报验资料报监理部审查。 以上问题施工单位要认真及时整改, 要求 3 日内整改完成, 整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位: 1、今天监理检查出的现场问题, 我们施工单位马上落实整改, 整改完成报监理现场验收。 四、建设单位:			
主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2019年7月9日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发

监理项目部

