

安 全 会 议 纪 要

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦发电项目

编号：JLAQHYJY-042

签发：徐耀光

会议地点	现场会议室	会议时间	2020 年 5 月 19 日 9: 00
会议主持人	赵焕柱（监理单位）		
会议主题： 安全检查会议			
本次会议内容： 一、参建单位及人员： 1、建设单位-偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部。 2、施工单位-中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部。 3、监理单位-常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部 二、监理单位： 1、施工单位管理人员，未按项目管理规定履行请假手续。 2、检查 24#机位现场未设置警戒带、安全标语、警示牌等。 3、现场临时用电开关箱应规范化管理，做到一机一闸一漏一保护，33#机位开关箱不符合要求。 4、33#机位塔筒吊装前应对塔筒设备进行清洁卫生，有掉漆的部位应补漆处理，做好吊装前准备工作，对吊带、吊具、吊车进行检查，吊装作业前做好安全技术交底工作。 5、施工单位现场设置限速牌和安全警示标牌及安全标语未整改完成。 以上问题施工单位要认真及时整改，要求接到通知后立即整改，整改完成要报监理现场复查。 三、施工单位：将进场人员及吊装设备资质马上整理上报，现场安排安全管理人员对吊装作业旁站。 四、建设单位：新进场人员安全行程卡和健康码要及时上报，在 5 月 20 日上午前上报完成，现场每天作业前开站班会并将站班会影像资料发工作群内。安全技术交底工作必须要做到位。			
主送单位	1、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部		
抄送	偏关智慧能源风力发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部	发文时间	2020 年 5 月 19 日

2 注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发

会议签到表

[illegible]