

江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

会议纪要

(第六期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HY-006

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

签发: 徐明生

会议地点	项目现场办公室	会议时间	2018 年 12 月 07 日
会议主持人	监理项目部王明官		
会议主题: 对目前现场安全、质量、进度进行总结, 并对下周的安全、质量、进度进行安排。			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、建设单位敬总提出以下要求 1、钢构加固单位尽快报验所有工程资料, 现场检查消缺项要整改闭环, 并要有钢构检测报告、焊接工艺检测报告, 在 12 月 16 全部完成。 2、设备基础外粉、设备电缆沟支架焊接、盖板等要在 12 月 14 全部完成。 3、上人通道要增加防滑条, 否则罚款处理。 4、光伏区逆变器及箱变主电缆线要在 11 日之前全部敷设完成。 5、北边厂房屋面支架要在 18 日全部安装完成。 6、现场两个厂房目前检查到有 10 处漏水点, 请防水单位尽快修复, 并在下个星期日 (12 月 15 日) 全部完成防水施工。 7、高压设备电缆头制作、二次电缆敷设安装、调试等在 12 月 12 日全部完成。耐压试验要在 12 月 13 日全部完成。 8、并网手续要在 12 月 10 日完成。			

二、监理单位人员王明官对现场治理安全提出以下要求

1、组件间连接的 MC4 接头必须绑扎固定轨道上，方阵中组件 MC4 接头要做好防水措施不能露天放置。

2、屋面桥架必须固定好才能放置电缆线。

3、屋面发现烟头较多，下次发现将进行罚款处理。

4、维护通道少数未固定好的应尽快整改好。

5、组件方阵连接的电缆线套管太短的要及时整改。

6、桥架连接片的固定螺丝有生锈现象，要求更换。并要求桥架有接地跨接线。

7、屋面防水要检查清楚有多少漏点，并要及时修复确保屋面不漏水。

8、箱变及其它设备要做接地电阻测试，通知监理项目部并留存影像资料。

9、所有施工单位的施工资料必须尽快做好报验。

10、临时上人通道要按规范要求整改，并要增加防滑条确保现场能安全施工。

11、施工单位要编制冬季施工方案，确保现场质量、安全达到规范要求。

主送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司	
抄送单位	苏州华瑞新能源开发有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 永鼎光伏项目监理部	发文时间 2018.12.08



会议签到表

会议名称		第六次监理例会.	
会议时间		2018 年 12 月 07 日 14 时	
会议地点		项目现场办公室.	
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	胡白峰	华瑞新欣作	13616259779
2	陈高亮	苏州市创博	13770337006
3	王明官	正衡监理	15961046016
4	王磊	正衡监理	15855120326
5	魏树明	正衡监理	19951521832
6	陈松兴	吴成水电	13013789018
7	陈子时	古任逢防水	18501532928
8	张光	江苏新诺	18551588029
9	孙晓竹	吴成水电	13771773548
10	曹磊	吴成水电	15996492225
11	王宝	吴成水电	13914010901
12	王如林	吴成水电	13812815727
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			